



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 246-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 18-12-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 246-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN SUSPENSION .
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA POR LA NOCHE.

Conclusiones:

SE TIENE EL PERIODO DE SUSPENSION POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES POR EL PERIODO DE 76 (SETENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION.

Recomendaciones:

DEBE SOLUCIONAR EL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.

Auditoria Fecha De Creación: 22-12-2023	Auditoria Fecha De Edición: 01-01-2024	
---	--	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-12-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM 0+440 L.I

CDescripcion

ZONA DE ROCA EXPUESTA.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-12-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM 0+900

CDescripcion _____ :

MURO DE CONTENCIÓN, FALTA DE ENCOFRADO.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+080

CDescripcion _____:

MURO DE CONTENCIÓN EN PROCESO DE DESENCOFRADO.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+980

CDescripcion _____ :

ALCANATRILLA EN PROCESO DE EJECUCION, DEBE REALIZAR UN RELLENO MASIVO PARA LA TRANSITABILIDAD.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+420. L/D

CDescripcion _____ :

ALCANTARILLA COLMATADA, DEBE SOLUCIONAR PARA EL PERIDO DE LLUVIAS Y SUSPENSION.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

18-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+990

CDescripcion _____:

SE TIENE ACUMULACION DE AGUA PLUVIAL, DEBE SOLUCIONAR LA EVACUACION DEL AGUA.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

18-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 9+120

CDescripcion _____ :

ZONA DE MURO DE SUELO REFORZADO, SE TIENE ESCORRENTIA DE AGUA QUE ESTA DAÑANDO VIVIENDAS Y CULTIVOS AGUAS ABAJO.

7

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2023