



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 246-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 18-12-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 246-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
REPORTE DEL LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023  
CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU  
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY  
CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
ESTADO DE LA OBRA: EN SUSPENSION .  
CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA POR LA NOCHE.

**Conclusiones:**

SE TIENE EL PERIODO DE SUSPENSION POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES POR EL PERIODO DE 76 (SETENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION.

**Recomendaciones:**

DEBE SOLUCIONAR EL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 22-12-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 01-01-2024
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 0+440 L.I

**CDescripcion :**

ZONA DE ROCA EXPUESTA.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 0+900

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MURO DE CONTENCIÓN, FALTA DE ENCOFRADO.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

18-12-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+080

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

MURO DE CONTENCIÓN EN PROCESO DE DESENCOFRADO.

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+980

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ALCANATRILLA EN PROCESO DE EJECUCION, DEBE REALIZAR UN RELLENO MASIVO PARA LA TRANSITABILIDAD.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+420. L/D

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ALCANTARILLA COLMATADA, DEBE SOLUCIONAR PARA EL PERIDO DE LLUVIAS Y SUSPENSION.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-12-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+990

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

SE TIENE ACUMULACION DE AGUA PLUVIAL, DEBE SOLUCIONAR LA EVACUACION DEL AGUA.

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

18-12-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 9+120

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ZONA DE MURO DE SUELO REFORZADO, SE TIENE ESCORRENTIA DE AGUA QUE ESTA DAÑANDO VIVIENDAS Y CULTIVOS AGUAS ABAJO.

7

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023