



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 154	<b>Fecha Informe:</b> 18 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

REPORTE N° 154 - 18 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Espinoza  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO RESTRINGIDO, EN LA FECHA SE VERIFICA COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS ENTRE LAS PROG. KM 23+380 AL KM 23+450 Y SELLO DE JUNTAS EN CUNETAS ENTRE LAS PROG. KM 27+300 AL KM 27+330. EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA ENTIDAD POR LO QUE, EL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL SERÁ ELEVADA A LA ENTIDAD EN FORMA PERENTORIA HASTA EL DÍA DE MAÑANA POR LA SUPERVISIÓN PARA QUE ACTUE EN CONSECUENCIA. LA ZONA PERJUDICADA EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA EN LAS PROG. KM 29+180 UBICACIÓN DE ALCANTARILLA Y PROBABLE EJECUCIÓN DE ADICIONAL DE OBRA DE MURO DE SUELO REFORZADO, A LA FECHA NO HA SIDO ATENDIDA, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA PRIORIZAR LOS TRABAJOS DE ESTA ZONA PARA EVITAR MAYORES DAÑOS A LA PLATAFORMA DEL PAVIMENTO Y EL CAMPO AGRÍCOLA DE UN TERCERO. POR LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES PERMANENTES EN ZONAS DE TRABAJO SE VERIFICA COLMATACIÓN GENERAL DE LAS CUNETAS Y ALCANTARILLAS, POR LO QUE ESTAS DEBEN SER DESCOLMATADAS Y LIMPIADAS CONSTANTEMENTE PARA EVITAR MAYORES DAÑOS EN LA PLATAFORMA DEL PAVIMENTO Y DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS QUE SE ENCUENTRA UBICADOS ADYACENTES A LA VÍA. CON CARTA N° 227-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 18.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LOS REGISTROS N° S 1392 DE FECHA 15.12.2023 Y 1393 DE FECHA 16.12.2023 DEL CUADERNO DE OBRA ANOTADOS POR LA SUPERVISIÓN.

#### Recomendaciones:

DURANTE EL FINDE SEMANA LAS PRESIPITACIONES PLUVIALES DE LA ZONA AFECTARON GRAN PARTE DE LOS TERRENOS COLINDANTES A LA OBRA. LA COLMATACIÓN DE UNA ALCANTARILLA OCASIONO DAÑOS EN LA PROPIEDAD AGRÍCOLA EN LA PROG. 29+405, ASI MISMO SE APRECIO LA FALTA DE PANES DE CONTINGENCIA PARA ESTOS INCIDENTES OCURRIDOS

#### Auditoria Fecha De Creación:

28-12-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

03-01-2024

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 preparación de concreto en mixer prog. 23+100

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 planta de concreto

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

ensayo slump

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

concreto para cunetas

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

vaciado de concreto prog. 23+480

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023