




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 156	Fecha Informe: 20 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 156 - 20 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL AVANCE EN OBRA SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO, DONDE A LA FECHA SOLO SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+290 AL KM 23+360 LADO DERECHO 15 PAÑOS Y DEL KM 23+450 AL KM 23+460 LADO IZQUIERDO 2 PAÑOS. A SU VEZ, SE VIENE REALIZANDO EL SELLO DE JUNTAS DE LAS CUNETAS COMPRENDIDAS ENTRE LOS KM 20+000 AL KM 21+000 LADO DERECHO Y DEL KM 23+290 AL KM 23+522 LADO IZQUIERDO. POR OTRO LADO, EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA ALCANTARILLA DEL KM 29+200. SE CONMINA AL CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS DEMÁS ALCANTARILLAS COLMATADAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DRENAJE DE LAS AGUAS EN TODA LA OBRA A FIN DE EVITAR DAÑOS EN LA PLATAFORMA DEBIDO AL AUMENTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA. SE DISPONE AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD DE LA ENTIDAD QUE SEGÚN ACTA N°005-2023-TEC-4/CONSORCIO VIAL WARI, EL CONTRATISTA ALCANZABA A LA SUPERVISIÓN LOS INFORMES DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EL DÍA 19.12.2023.

CON CARTA N°205-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 18.12.2023 SE TRAMITA ANTE LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N°53 (DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023)
 CON CARTA N°208-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 19.12.2023 SE TRAMITA ANTE LA ENTIDAD EL INFORME SITUACIONAL ACTUAL DE LA OBRA.
 CON CARTA N°209-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 20.12.2023 SE TRAMITA ANTE LA ENTIDAD EL INFORME DE REVISIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 DEDUCTIVO VINCULANTE N°08-COMPONENTE MURO DE SUELO REFORZADO.

Recomendaciones:

SE APRECIÓ LA PRESENCIA DEL RESIDENTE POR UNAS HORAS Y DE SU ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE, LOS CUALES SE APERSONARON EL DÍA DE HOY A OBRA. ASÍ MISMO SE SIGUE APRESIANDO EL STAND BY DE EQUIPO MECÁNICO Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA POR FALTA DE INSUMOS Y FALTA DE PAGO A SUS PROVEEDORES

Auditoria Fecha De Creación: 28-12-2023	Auditoria Fecha De Edición: 03-01-2024
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

1

abastecimiento de material para mezcla de concreto,, para cunetas en planta de concreto artesanal, prog. 23+100

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

2

preparación de concreto

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

extracción de muestras en testigos de concreto

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2023

Actividades:

cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

prog. 23+300, lado derecho, concreto en cunetas tipo II

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-12-2023