



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 158	Fecha Informe: 22 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 158 - 22 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN CAMPO QUE EL AVANCE DE LA OBRA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO DONDE SOLO SE REALIZARON TRABAJOS DE SELLADO DE JUNTAS DE LAS CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+290 AL KM 23+360. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE REVERTIR DICHA SITUACIÓN APERTURANDO MAS FRENTES DE TRABAJO E INCORPORANDO MÁS CUADRILLAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. CON CARTA N°234-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 22.12.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA EL ASIENTO DE OBRA ANOTADA POR LA SUPERVISIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. CON CARTA N235-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 22.12.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LA IMPROCEDENCIA DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N°05 DENEGADO POR LA ENTIDAD.

Recomendaciones:

SOLOO SE TRABAJA UN ACUADRILLA EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS.

Auditoria Fecha De Creación:

28-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

03-01-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

22-12-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____:

máquinaria y eq. mecánico en stand by, no hay personal de campo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-12-2023