




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 159	<b>Fecha Informe:</b> 23 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 159 - 23 DE DICIEMBRE DEL 2023  
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
Residente de Obra : Ing. Espinoza  
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN CAMPO QUE EL AVANCE DE LA OBRA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO DONDE SOLO SE REALIZARON TRABAJOS DE SELLADO DE JUNTAS DE LAS CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+290 AL KM 23+360. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE REVERTIR DICHA SITUACIÓN APERTURANDO MAS FRENTE DE TRABAJO E INCORPORANDO MÁS CUADRILLAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  
CON CARTA N°234-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 22.12.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA EL ASIENTO DE OBRA ANOTADA POR LA SUPERVISIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.  
CON CARTA N235-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 22.12.2023 SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LA IMPROCEDENCIA DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N°05 DENEGADO POR LA ENTIDAD.

#### Recomendaciones:

LOS TRABAJOS SON RESTRINGIDOS, SOLO SE APRECIA PERSONAL EN AREA AUXILIAR, GUARDIAN Y MECANICO

#### Auditoria Fecha De Creación:

28-12-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

03-01-2024

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-12-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maquinaria y eq. en stand by

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-12-2023

**Actividades:**

stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maquinari ay equipo mecanico en stand by,

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

23-12-2023

### Actividades:

stand by

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-12-2023