




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 160	Fecha Informe: 27 - 12 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 160 - 27 DE DICIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA 26 DEL MES, EL CONTRATISTA SOLO REALIZO LA LIMPIEZA DE DERRUMBE EN LA PROGRESIVA KM 29+700, NO REALIZO NINGUNA OTRA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRABA PRÁCTICAMENTE EN ESTADO DE ABANDONO. POR OTRA PARTE, TAMBIÉN SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA 27 DEL MES, EL CONTRATISTA SOLO REALIZO EL SELLADO DE JUNTAS DE LA CUNETAS TIPO II UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+840 AL KM 27+900 CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL DE OBRA N° 08, NO REALIZO NINGUNA OTRA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRABA PRÁCTICAMENTE EN ESTADO DE ABANDONO.
 EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN CAMPO QUE, EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRÓ EN ABANDONO TOTAL, SIN LA PRESENCIA DE NINGÚN PROFESIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, TAMPOCO PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO. EL DÍA DE HOY SE TRAMITA ANTE EL CONTRATISTA LA CARTA N° 237-2023-TEC4_JS/PVN, EL CUAL CONTENÍA EL INFORME DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL DE LA SUPERVISIÓN, EN DICHO INFORME LA ESPECIALISTA INDICA QUE EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
 EL DÍA DE HOY MEDIANTE OFICIO N° 3175-2023-MTC/20.9, LA ENTIDAD COMUNICA AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL INGENIERO RESPONSABLE EN SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

SE APRECIA EL DIA DE HOY LA FALTA DE PERSONAL TECNICO POR PARTE DE LA CONTRATISTA, asi mismo el stand by de maquinaria y equipos de producción

Auditoria Fecha De Creación:

28-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

04-01-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-12-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

maquinaria en stand by por falta de insumos y pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-12-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

falta de insumos en cancha

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-12-2023