



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 170	<b>Fecha Informe:</b> 06 - 01 - 2024	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06 DE ENERO DEL 2024.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 39+450.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+835, 7+744, 7+921, 21+061, 22+948, 23+050, 25+175, 25+405, 25+852, 27+033 y 31+807.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.  
SE PRESENTARON LLUVIAS POR LA TARDE.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

#### Auditoria Fecha De Creación:

07-01-2024

#### Auditoria Fecha De Edición:

07-01-2024

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

06-01-2024

**Actividades:**

MURO MCC KM. 21+061.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 06

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-01-2024

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

06-01-2024

**Actividades:**

MURO MCA KM. 23+050.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 RETROEXCAVADORA.  
08 PERSONAL.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-01-2024



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

06-01-2024

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 39+450

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
09 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

06-01-2024

3