



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 171	<b>Fecha Informe:</b> 09 - 01 - 2024	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08 DE ENERO DEL 2024.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 38+800, 40+600 y 42+900.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+835, 7+744, 21+061, 22+948, 23+050, 25+175, 25+405, 25+852, 27+033 y 31+807.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.  
SE PRESENTARON LLUVIAS POR LA TARDE.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

#### Auditoria Fecha De Creación:

08-01-2024

#### Auditoria Fecha De Edición:

09-01-2024

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-01-2024

**Actividades:**

MURO MCA KM. 25+175.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 PERSONAL 08

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-01-2024

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-01-2024

**Actividades:**

MURO MCC KM. 25+405.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 EQUIPOS:  
02 VIBRAPISONES.  
05 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-01-2024



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-01-2024

**Actividades:**

MURO MCA KM. 23+050.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 09

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-01-2024

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-01-2024

**Actividades:**

DME 40 KM. 49+920.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 02

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-01-2024

**Actividades:**

SUB DREN KM. 31+807.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 RETROEXCAVADORA.  
02 VIBRAPISONES.  
06 PERSONAL.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-01-2024

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-01-2024

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 38+800.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
16 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-01-2024

**Actividades:**

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 41+800.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA.  
01 RODILLO.  
01 CISTERNA.  
04 PERSONAL.

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-01-2024

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

08-01-2024

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+900.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
10 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-01-2024