




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 162	<b>Fecha Informe:</b> 29 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 162 - 29 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Espinoza  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN CAMPO QUE, EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRÓ EN ABANDONO TOTAL, SIN LA PRESENCIA DE NINGÚN PROFESIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, TAMPOCO PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO. POR OTRA PARTE, SE DEJA CONSTANCIA, QUE NO HAY UN EQUIPO DE CONTINGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD, POR LO QUE CUALQUIER ACONTECIMIENTO EN EL TRAMO DE LA OBRA SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

#### Recomendaciones:

LA AUSENCIA DE PERSONAL POR PARTE D ELA CONTRATISTA ES EVIDENTE, ASI MISMO NO CUENTA CON PERSONAL OBRERO NI DE SEGURIDAD DURANETE EL DIA

#### Auditoria Fecha De Creación:

09-01-2024

#### Auditoria Fecha De Edición:

09-01-2024

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

30-12-2023

### Actividades:

stand by

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

1 maquinaria y equipo mecanico en stand by, por causas atribuibles al contratista, falta de insumos, pago al personal y proveedores, a estas horas no hay personal en campo.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-12-2023