




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 163	Fecha Informe: 3 0 - 1 2 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 163 - 30 DE DICIEMBRE DEL 2023
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Espinoza
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN CAMPO QUE, EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRÓ EN ABANDONO TOTAL, SIN LA PRESENCIA DE NINGÚN PROFESIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, TAMPOCO PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO. POR OTRA PARTE, SE DEJA CONSTANCIA, QUE NO HAY UN EQUIPO DE CONTINGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD, POR LO QUE CUALQUIER ACONTECIMIENTO EN EL TRAMO DE LA OBRA SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

NUEVAMENTE LA FALTA DE PERSONAL ES EVIDENTE, Y NO SE CUENTA CON PERSONAL DE CONTINGENCIA PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS, COLMATADAS POR LAS PRONUNCIADAS LLUVIAS DURANTE LA TARDE

Auditoria Fecha De Creación:

09-01-2024

Auditoria Fecha De Edición:

09-01-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-12-2023

Actividades:

falta de limpieza de cunetas

CDescripcion _____ :

29+600

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-12-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

maquinaria en stand by por situaciones atribuibles al contratista, falta de insumos y pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-12-2023