



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 165	Fecha Informe: 03 - 01 - 2024	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 165 - 03 DE DE ENERO DEL 2024
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA 02.01.2024 SE VERIFICO EN OBRA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE LA DISPOSICIÓN DE QUERER AVANZAR CON LOS TRABAJOS DONDE NO SE REALIZARON TRABAJO ALGUNO COMO EL VACIADO DE CONCRETO EN LAS CUNETAS, ASFALTADO DE LA SEGUNDA CAPA Y OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS A LA OBRA. DE IGUAL MANERA EL DÍA DE AYER 03.01.2024, EL AVANCE EN OBRA SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO DONDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ABANDONO TOTAL YA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE EL ESmero DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PARA SU CULMINACIÓN DE LA OBRA, SE VERIFICO ADEMÁS EN CAMPO QUE NO SE TIENE LA PRESENCIA DE NINGUN PROFESIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, TAMPOCO PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO, A SU VEZ EN CAMPO NO SE TIENE MATERIALES SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES. POR OTRO LADO, EL DÍA DE AYER SE VERIFICO EN OBRA LA PRESENCIA DE PROVEEDORES DE AGREGADOS A LOS QUE AÚN SE LES ADEUDA Y DADA A ESA SITUACIÓN, DICHAS PERSONAS TOMARON DECISIONES RADICALES COMO APROPIARSE DE LAS MAQUINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA (CARGADOR FRONTAL Y RETROEXCAVADORA) HASTA QUE SE LES CUMPLA LOS PAGOS ADEUDADOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA PUSO LA DENUNCIA RESPECTIVA EN LA COMISARÍA DE LANGUI PARA CONSTATAR EL HECHO SUSCITADO DONDE SE EXHORTA AL CONTRATISTA PODER CUMPLIR CON LOS PAGOS ACORDADOS PARA NO GENERAR INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA ESTARÁ SUJETO A LAS PENALIDADES QUE ESTIPULA SU CONTRATO.

Recomendaciones:

LAS SITUACIONES EN OBRA SON REITERATIVAS CON AUSENCIA D ELA CONTRATISTA Y PRESENCIA DE PROVEEDORES INPAGOS

Auditoria Fecha De Creación:

09-01-2024

Auditoria Fecha De Edición:

09-01-2024

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-01-2024

Actividades:

maquinaria en stand by

CDescripcion _____ :

1

maquinaria y equipo de producción de MAC en stand por situaciones atribuibles al contratista, falta de pago e insumos

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-01-2024

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

2

maquinaria en stand by por situaciones atribuibles al contratista, falta de insumos y pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-12-2023