




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 168	Fecha Informe: 06 - 01 - 2024	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 168 - 06 DE ENERO DEL 2024
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Espinoza
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN CONTINUACIÓN AL ASIENTO N°1401 DEL SUPERVISOR, SE MENCIONA LO SIGUIENTE: SE DISPONE AL CONTRATISTA REVERTIR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA DE MANERA INMEDIATA TENIENDO MÁS CUADRILLAS PARA LAS LABORES Y A SU VEZ TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SON INDISPENSABLES TANTO PARA EL VACIADO DE CUNETAS COMO TAMBIÉN PARA CONTINUAR CON EL ASFALTADO DE LA VÍA. A SU VEZ, SE DISPONE AL CONTRATISTA PRESENTAR LA VALORIZACIÓN EN FÍSICO DEL MES DE DICIEMBRE PARA QUE SE PUEDA TRAMITAR ANTE LA ENTIDAD, CASO CONTRARIO LA SUPERVISIÓN EMITIRÁ EL INFORME CON LOS CÁLCULOS RESPECTIVOS. CABE MANIFESTAR QUE HUBO PROBLEMAS TÉCNICOS PARA INGRESAR AL CUADERNO DE OBRA DIGITAL EN LA CUAL EN LOS ASIENTOS N°1401 Y 1402 DEL SUPERVISOR SE ESTÁ REGULARIZANDO LAS ANOTACIONES DE LOS ANTERIORES DÍAS.

Recomendaciones:

NOSE VIASUALIZA ALGUN CAMBIO EN OBRA, SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA, NO HAY AVANCE

Auditoria Fecha De Creación: 09-01-2024	Auditoria Fecha De Edición: 09-01-2024
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico