



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 76	Fecha Informe: 1 1 - 0 1 - 2024	Nombre De La Obra: CANTA – HUALLAY	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 076-2023
 CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
 OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" (SALDO DE OBRAS INICIALES (OI) TRAMO 2 CANTA - HUALLAY LONGITUD: 95.2 KMS.
 MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
 SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA,24-09-2019 LA OBRA ACTUALMENTE ESTA EN ACTIVIDAD ,
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALKES): KM. 0+000 AL KM. 95+440 (HUALLAY)



Conclusiones:

- 0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy no se ha logrado acceso al cuaderno de obra.
- 1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y N°06 por 82, 16, 01,66 días calendario, respectivamente, tiene plazo hasta el 27-01-2024
- 2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 denominado: "Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km 80+150". se ha aprobado Adicionales N° 02, N°03 y N° 4 y se ha aprobado un Adicional No.5, Se ha tramitado Adicional No. 6 (mejoramientos a nivel de subrasante)NO SE APROBO y Aprobado el adicional 7 (diseño de MAC desde Km. 20+900 al Km. 34+000), se ha aprobado el adicional No. 08 (bases y subbases). Se ha APROBADO adicional No 9 ,10,y 11
- 3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los expedientes de mayores cantidades. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de mayores cantidades correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes y correspondientes a transporte de derrumbes en las progresivas Km. 59 al Km. 73. la Contratista ha tramitado la subsanación de observaciones del trámite de mayores cantidades de derrumbes en el Km. 25 al Km. 35. se ha tramitado subsanación de mayores cantidades de partidas de banquetas para relleno sector km. 66+000 al Km. 95+000., se han autorizado mayores cantidades No. 9,10,11,12.,13,14,15,16,17 y 18 el cual están en ejecución
- 4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un deductivo vinculante No. 6 Y 7
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo, en diferentes zonas.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: se realiza solo actividades DE MANTENIMIENTO VIAL MINIMAS y emergencias.
- 7) RECURSOS OFERTADOS: DEL CONTRATISTA
- a) PERSONAL: Gerente Vial, residente, especialista en suelos, ambiental, Ing, de trazo y topografía, Ing. de estructuras y obras de arte., especialista social, geología jefe de oficina técnica, señalización, seguridad personal técnico en el sitio de la obra SE OBSERVA LA FALTA DEL ESPECIALISTA DE PRODUCCION Y LA MEDICO OCUPACIONAL
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Se ha encontrando los siguientes equipos y maquinarias : 7 cargador frontal , 6 excavadora de oruga,,1 excavadora con ruedas neumáticas, 2 tractores de oruga ,1 rock drill, 2 retroexcavadoras, 20 camiones de volteo, 1 camión cisterna, equipo de pavimentación (sin actividad) , 2 compactadoras de rodillo (sin actividad), dos compactadoras neumáticas(sin actividad) y un mini cargador frontal , 1 motoniveladora.(actualmente la mayoría de equipos están en los diferentes acopios por estar la obra ya asfaltada, en casi su totalidad)
- DE LA SUPERVISIÓN:
- a) PERSONAL : jefe de supervisión , donde para las obras iniciales labora el especialista de seguridad, costos y valorizaciones, ambiental, geología, estructuras y obras de arte y especialista de trazo y topografía, suelos, asistente de supervisión, técnicos y personal administrativo
- b) MAQUINARIA Y EQUIPOS se ha apreciado 5 camionetas 4x4 y 5 conductores , 1 estación total , 1 nivel y accesorios en el TRAMO 2 hasta los momentos
- 8) INCIDENTES: Hoy no se tiene información de INCIDENTES
- 10) ARQUEOLOGÍA: actualmente la zona arqueológica esta asfaltado (esta toda asfaltado)
- 11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es nublado en horas de la mañana y en la tarde ocurren lluvias y densa neblina hasta el km. 42 del tramo 2 (OBRAS INICIALES) también granizo, neblina y nieve en las zonas altas en la Vía canta Huallay .Hasta ahora con la ultima valorización del mes de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA. Actualmente la obra se encuentra en ACTIVIDAD.
- Es importante señalar que desde el inicio de las actividades de monitoreo NO se cuenta con servicio de movilidad (CAMIONETA) alquilada permanente por PROVIAS NACIONAL LIMA . Hecho que ocasiona generalmente salir a la 6 am con la Supervisión para poder estar en Campo, estar en los sitios donde disponga la supervisión y regresar a la hora que disponga la Supervisión y finalmente llegar en horas de la tarde a realizar los informes diarios y mensuales en gabinete en horas de la noche o madrugada (SE REQUIERE URGENTE ATENCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS PUESTO QUE EXISTE MUCHAS LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES



Recomendaciones:

Se recomienda al contratista la colocación de capta faros, tachas y el remarcado de la vía entre el Km. 0+000 al KM. 20+000 , puesto que esta zona se forma mucha neblina donde la visibilidad es casi nula, es necesario que las marcas, capta faros y tachas estén en buenas condiciones hasta el KM. 42 (zona de neblina)

Se recomienda a la Contratista la INMEDIATA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LOS USUARIOS DE LA VIA, por los constantes incidentes y accidentes de tránsito ocurridos hasta la fecha,

Se recomienda a la Contratista a presentar los informes técnicos de obras adicionales pendientes por tramitar a tiempo, como la Zona de canales de SEDAPAL se le ha participado en varias ocasiones la entrega del mismo.

Se recomienda a la Contratista, la urgente incremento de colocación de señal informativa, preventiva y reglamentaria(provisional o definitiva) en la vía y el regado de la misma para disminuir la generación de polvo (Que disminuye la visibilidad) en las zonas sin asfalto, puesto que la vía esta en mejores condiciones de transitabilidad, motivando a los Usuarios a ir a mayor velocidad, incrementando el riesgo a accidentes e incidentes en el tramo 2 (obras iniciales). La Contratista deberá merecer la correspondiente penalidad de acuerdo a lo exigido en su contrato.

Se participa a la Supervisión, que si se demuestran evidencias que no se adoptaron oportunamente las acciones para un correcto trabajo que permita la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra y por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere y brindar seguridad al usuario con el fin de evitar accidentes, se la aplicara la penalidad que corresponda, de acuerdo a los TDR.

Se participa a la Supervisión su acción e intervención inmediata con la CONTRATISTA ante la falta de colocación de SEÑALIZACION INFORMATIVA ,PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA en las diferentes zonas de la vía, donde esta ocurriendo incidentes y accidentes de manera constante.

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente (camioneta alquilada) para al monitor de campo, para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. en cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO CAS . A la fecha NO hay Camioneta permanente, ni provisional , ocasionando trabajar mas de 12 horas por día, porque hay que salir a campo con la Supervisión desde las 6 am y regresar en la tarde ocasionando muchos inconvenientes para realizar el seguimiento y monitoreo en campo ,puesto que solo se recorre los puntos programados por la Supervisión y ocasionando efectuar las labores en gabinete en horas de la noche o madrugada para evitar retrasos ES COMPLETAMENTE NECESARIO TENER UNA MOVILIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Auditoria Fecha De Creación:

12-01-2024

Auditoria Fecha De Edición:

12-01-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+440

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): VISITA DE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DE PROVIAS EN HUALLAY

CDescripcion :

En la progresiva KM. 95+440 se realiza visita de acompañamiento y monitoreo al final del tramo 2 (obras iniciales) a la Ing. Gladys Santiago, Administradora de Contratos, de PROVIAS NACIONAL, a ver los avances en este sector, donde se aprecia la ejecución de sub base granular, se aprecia que el material esta siendo mezclado, disminuyendo los porcentajes de humedad para luego ser extendido y compactado. Se utiliza una motoniveladora, un cargador frontal y compactadora de rodillo, trabajan 1 capataz, 3 operadores, 2 obreros, 2 vigías.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+400

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): REPARACION DE SUB BASE REALIZADO

CDescripcion

:

En la progresiva KM. 95+400 se realiza visita de acompañamiento y monitoreo al final del tramo 2 (obras iniciales) a la Ing. Gladys Santiago, Administradora de Contratos, de PROVIAS NACIONAL, a ver los avances en este sector, donde se aprecia la ejecución de sub base granular, se aprecia que el material esta siendo mezclado, disminuyendo los porcentajes de humedad para luego ser extendido y compactado. Se utiliza una motoniveladora, un cargador frontal y compactadora de rodillo, trabajan 1 capataz, 3 operadores, 2 obreros, 2 vigías En el lado derecho de la vía se realiza la reparación de la sub base por no pasar la viga de benkelman.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+240

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): VISITA DE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DE PROVIAS EN HUALLAY (ACCESO A MINA)

CDescripcion

:

En la progresiva KM. 95+440 se realiza visita de acompañamiento y monitoreo al final del tramo 2 (obras iniciales) a la Ing. Gladys Santiago, Administradora de Contratos, de PROVIAS NACIONAL, a ver los avances en este sector de acceso a mina, donde se aprecia la ejecución del acceso a nivel de sub rasante, actualmente en este sector no hay actividad.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+180

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): VISITA DE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DE PROVIAS EN HUALLAY (PASE DE ANIMALES)

CDescripcion :

En la progresiva KM. 95+180 se realiza visita de acompañamiento y monitoreo al final del tramo 2 (obras iniciales) a la Ing. Gladys Santiago, Administradora de Contratos, de PROVIAS NACIONAL, a ver los avances en el sector donde se construyo alcantarilla marco para el pase de animales,, donde se aprecia que se ha rellenado a nivel sub base, actualmente en este sector no hay actividad.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 93+636

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): VISITA DE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DE PROVIAS EN HUALLAY (CONSTRUCCION DE ACCESO HUALLAY)

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 93+636 se realiza visita de acompañamiento y monitoreo al final del tramo 2 (obras iniciales) junto a la Ing. Gladys Santiago, Administradora de Contratos, de PROVIAS NACIONAL, a ver los avances en el sector donde se realiza la construcción de relleno de banquetas y del acceso a la variante huallay, donde actualmente en este sector se utiliza un excavador , 1 motoniveladora y una compactadora de rodillo, trabajan 1 excavadora de oruga, una motoniveladora y una compactadora de rodillo, trabajan 1 capataz, 3 operadores, 2 obreros y 2 vigias

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-01-2024

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 73+480

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (ASENTAMIENTO DEL TERRAPLEN)

CDescripcion :

En la progresiva Km. 73+480 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector donde el terraplén se ha asentado 0,20 m en su punto mas crítico, este terraplén se construyo de acuerdo al expediente técnico, cumpliendo las especificaciones técnicas y los protocolos correspondientes , si embargo, ha fallado sus cimientos, desde el punto de vista de transitabilidad, no se percibe el asentamiento, no hay afectación en el transito automotor. La supervisión esta monitoreando este sector, con puntos de control. se continuara monitoreando el comportamiento del terraplén despues del ciclo de invierno,

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 60+840

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (ASENTAMIENTO DEL TERRAPLEN DEBAJO DE ALCANTARILLA)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 60+840 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector donde el terraplén se ha asentado 0,06 m en su punto mas crítico, este terraplén se construyo de acuerdo al expediente técnico, cumpliendo las especificaciones técnicas y los protocolos correspondientes , si embargo, hay un asentamiento de 6 cms donde se aprecio debajo y en el interior de la alcantarilla esta funcionando en perfectas condiciones, desde el punto de vista de transitabilidad, no se percibe el asentamiento, no hay afectación en la calzada, ni en la circulación del transito automotor. La supervisión esta monitoreando este sector, con puntos de control. se continuara monitoreando el comportamiento del terraplén despues del ciclo de invierno, asentamiento 8cms

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 60+840
VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (ASENTAMIENTO DEL TERRAPLEN DEBAJO DE ALCANTARILLA)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 60+840 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector donde el terraplén se ha asentado 0,06 m en su punto mas crítico, este terraplén se construyo de acuerdo al expediente técnico, cumpliendo las especificaciones técnicas y los protocolos correspondientes , si embargo, hay un asentamiento de 6 cms donde se aprecio debajo y en el interior de la alcantarilla esta funcionando en perfectas condiciones, desde el punto de vista de transitabilidad, no se percibe el asentamiento, no hay afectación en la calzada, ni en la circulación del transito automotor. La supervisión esta monitoreando este sector, con puntos de control. se continuara monitoreando el comportamiento del terraplén. Se aprecia la parte interior de la alcantarilla TMC.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 60+840

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (ASENTAMIENTO DEL TERRAPLEN DEBAJO DE ALCANTARILLA)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 60+840 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector donde el terraplén se ha asentado 0,06 m en su punto mas crítico, este terraplén se construyo de acuerdo al expediente técnico, cumpliendo las especificaciones técnicas y los protocolos correspondientes , si embargo, hay un asentamiento de 6 cms donde se aprecio debajo y en el interior de la alcantarilla esta funcionando en perfectas condiciones, desde el punto de vista de transitabilidad, no se percibe el asentamiento, no hay afectación en la calzada, ni en la circulación del transito automotor. La supervisión esta monitoreando este sector, con puntos de control. se continuara monitoreando el comportamiento del terraplén. Se aprecia la parte interior de la alcantarilla TMC. (vista desde el cabezal derecho de la alcantarilla)

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Crítico

**Fecha De
Fotografía:**

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 51+640

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (AFLORACION DE HUMEDAD EN LA CALZADA)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 51+640 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector donde hay afloramiento de humedad en la calzada (carril derecho) se aprecia que el talud izquierdo esta constantemente humedo y las cunetas triangulares no cuentan con juntas, ocasionando que el agua que escurre por las cunetas se infiltren internamente por la calzada, es necesaria la inmediata subsanación de esta observación, porque eñl agua internamente esta causando daños a la base de la calzada, Se planteo la colocación de las juntas en las cunetas.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 51+640

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (FALTA DE JUNTAS EN CUNETAS)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 51+640 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector donde hay afloramiento de humedad en la calzada (carril derecho) se aprecia que el talud izquierdo esta constantemente humedo y las cunetas triangulares no cuentan con juntas, ocasionando que el agua que escurre por las cunetas se infiltren internamente por la calzada, es necesaria la inmediata subsanación de esta observación, porque eñl agua internamente esta causando daños a la base de la calzada, Se planteo la colocación de las juntas en las cunetas. faLta limpieza y sellado de juntas

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 47+180 al 47+160

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (FISURAS EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CALZADA)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 47+180 al Km. 47+160 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector donde existen fisuras y agrietamientos en el lado izquierdo de la calzada, se aprecia en el talud izquierdo existe un bofedal que incrementa su altura de agua regularmente, que esta ocasionando la falla del terraplén. Se aprecio que las grietas han sido curadas y son monitoreadas por la Supervisión. Se reunieron y se plantearon varias alternativas de solución a este problema.

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 2+060
VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (ZONA INESTABLE)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 2+060 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector inestable donde se tiene planificado la construcción de un suelo reforzado. Se aprecia que el construir el muro de suelo reforzado, afectara la circulación de los vehículos , se aprecia hundimiento en el lado derecho de la via, se aprecia el material suelto.

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 1+960

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (ZONA INESTABLE)

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 1+960 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector inestable donde se tiene planificado la construcción de un suelo reforzado. Se aprecia que el construir el muro de suelo reforzado, afectara la circulación de los vehículos , se aprecia hundimiento en el lado derecho de la vía, se aprecia el material suelto.

14

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

11-01-2024

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 1+920 A KM. 2+000

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2: VISITA A ZONAS CON OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION (ZONA INESTABLE)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 1+920 al Km. 2+000 se realiza el acompañamiento y monitoreo al tramo 2 (obras iniciales) con la Administradora de Contratos de PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA donde se visita un sector inestable donde se tiene planificado la construcción de 2 muros de suelo reforzado. Se aprecia que el construir el muro de suelo reforzado, afectara la circulación de los vehículos , se aprecia hundimiento en el lado derecho de la vía, se aprecia el material suelto.

15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-01-2024