



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 130	Fecha Informe: 14 - 03 - 2024	Nombre De La Obra: CANTA – HUALLAY	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0130-2024
 CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
 OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" (SALDO DE OBRAS INICIALES (OI) TRAMO 2 CANTA - HUALLAY LONGITUD: 95.2 KMS.
 MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
 SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA,24-09-2019 LA OBRA ACTUALMENTE ESTA EN ACTIVIDAD ,
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) : DESDE KM. 0+000 AL KM. 2+200
 ELABORACION DE INFORMES Y LABORES DE OFICINA
 VISITA Y REUNION EN CAMPO CON ADMINISTRADORA DEL CONTRATO , SUPERVISION Y CONTRATISTA.



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy se ha logrado acceso al cuaderno de obra No. 20, Donde la anotación mas importante desde el 19-02-24 al 26-02-2024 es el siguiente: ASIENTO 2139 DEL CONTRATISTA 24-02-2024 ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA DGAAM MEDIANTE ACTA AMBIENTSL DEL 03-02-2024 REFERENCIA: CARTA No. 086-2024-OI-CRBC-PE.DBG/GV (17-02-2024)

En relación a lo indicado en asunto con documento indicado en la referencia, se adjunta información por parte de nuestro especialista en medio ambiente tomando en cuenta las observaciones efectuados para su revisión ; al plan de contingencia , plan de remediación de áreas afectadas procedimiento de mitigación usado.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO: A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y N°06 por 82, 16, 01,66 días calendario, respectivamente, tiene plazo hasta el 27-01-2024 Se ha tramitado solicitud de prórroga No. 31 (por lluvias extraordinarias) el cual ha sido improcedente y 32 (por el PAO No.. 12 el cual esta en análisis

2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 denominado: "Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km 80+150". se ha aprobado Adicionales N° 02, N°03 y N° 4 y se ha aprobado un Adicional No.5, Se ha tramitado Adicional No. 6 (mejoramientos a nivel de subrasante)NO SE APROBO y Aprobado el adicional 7 (diseño de MAC desde Km. 20+900 al Km. 34+000), se ha aprobado el adicional No. 08 (bases y subbases). Se ha APROBADO adicional No 9 ,10., 11 Y 12

3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los expedientes de mayores cantidades. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de mayores cantidades correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes y correspondientes a transporte de derrumbes en las progresivas Km. 59 al Km, 73. la Contratista ha tramitado la subsanación de observaciones del trámite de mayores cantidades de derrumbes en el Km. 25 al Km. 35. se ha tramitado subsanación de mayores cantidades de partidas de banquetas para relleno sector km. 66+000 al Km. 95+000., se han autorizado mayores cantidades No. 9,10,11,12.,13,14,15,16,17 y 18 el cual están en ejecución

4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un deductivo vinculante No. 6 Y 7

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo, en diferentes zonas.

6) MANTENIMIENTO VIAL: se realiza solo actividades DE MANTENIMIENTO VIAL MINIMAS y emergencias. actualmente se realiza el mantenimiento a la via canta obrajillo

7) RECURSOS OFERTADOS: DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL: Gerente Vial, residente, especialista en suelos, ambiental, Ing, de trazo y topografía, Ing. de estructuras y obras de arte,, especialista de seguridad, social, geología jefe de oficina técnica, señalización personal técnico en el sitio de la obra SE OBSERVA LA FALTA DEL ESPECIALISTA DE PRODUCCION, MEDICO OCUPACIONAL

b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Se ha encontrando los siguientes equipos y maquinarias : 7 cargador frontal , 6 excavadora de oruga,,1 excavadora con ruedas neumáticas, 2 tractores de oruga ,1 rock drill, 2 retroexcavadoras, 20 camiones de volteo, 1 camión cisterna, equipo de pavimentación (sin actividad) , 2 compactadoras de rodillo (sin actividad), dos compactadoras neumáticas(sin actividad) y un mini cargador frontal , 1 motoniveladora.(actualmente la mayoría de equipos están en los diferentes acopios por estar la obra ya asfaltada, en casi su totalidad)

DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL : jefe de supervisión , donde para las obras iniciales labora el especialista de seguridad, costos y valorizaciones, ambiental, estructuras y obras de arte y especialista de trazo y topografía, suelos, asistente de supervisión, técnicos y personal administrativo

b) MAQUINARIA Y EQUIPOS se ha apreciado 3 camionetas 4x4 para las obras iniciales y 3 conductores , 1 estación total , 1 nivel y accesorios en el TRAMO 2 hasta los momentos

8) INCIDENTES: Hoy no se tiene información de INCIDENTES

9) PACRI: Actualmente no hay interferencias, a excepción del Km. 72 donde se ubica una torre de alta tensión, y muro de rocas que reducen el ancho de la calzada.

10) ARQUEOLOGÍA: actualmente la zona arqueológica esta asfaltado (esta toda asfaltado)

11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en horas de la mañana y en la tarde ocurren garuas ligeras del tramo 2 (OBRAS INICIALES) también , neblina y lluvias desde el Km. 83 hasta Huallay (km 95) .Hasta ahora con la ultima valorización del mes de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA. Actualmente la obra se encuentra en ACTIVIDAD.

Es importante señalar que desde el inicio de las actividades de monitoreo NO se cuenta con servicio de movilidad (CAMIONETA) alquilada permanente por PROVIAS NACIONAL LIMA . Hecho que ocasiona generalmente salir a la 6 am con la Supervisión para poder estar en Campo, estar en los sitios donde disponga la supervisión y regresar a la hora que disponga la Supervisión y finalmente llegar en horas de la tarde a realizar los informes diarios y mensuales en gabinete en horas de la noche o madrugada (SE REQUIERE URGENTE ATENCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS PUESTO QUE EXISTE MUCHAS LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES



Recomendaciones:

Se recomienda al contratista realizar la completa señalización informativa y preventiva al nuevo desvío vía Canta - Obrajillo - Km. 13 para el uso de vehículos livianos.

Se recomienda al contratista la colocación de capta faros, tachas y el remarcado de la vía entre el Km. 0+000 al KM. 20+000 , puesto que esta zona se forma mucha neblina donde la visibilidad es casi nula, es necesario que las marcas, capta faros y tachas estén en buenas condiciones hasta el KM. 42 (zona de neblina)

Se recomienda a la Contratista la INMEDIATA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN A LOS USUARIOS DE LA VIA, por los constantes incidentes y accidentes de tránsito ocurridos hasta la fecha,

Se recomienda a la Contratista, la urgente incremento de colocación de señal informativa, preventiva y reglamentaria (provisional o definitiva) en la vía y el regado de la misma para disminuir la generación de polvo (Que disminuye la visibilidad) en las zonas sin asfalto, puesto que la vía está en mejores condiciones de transitabilidad, motivando a los Usuarios a ir a mayor velocidad, incrementando el riesgo a accidentes e incidentes en el tramo 2 (obras iniciales). La Contratista deberá merecer la correspondiente penalidad de acuerdo a lo exigido en su contrato.

Se participa a la Supervisión, que si se demuestran evidencias que no se adoptaron oportunamente las acciones para un trabajo que permita la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra y por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere y brindar seguridad al usuario con el fin de evitar accidentes, se la aplicará la penalidad que corresponda, de acuerdo a los TDR.

Se participa a la Supervisión su acción e intervención inmediata con la CONTRATISTA ante la falta de colocación de SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ,PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA en las diferentes zonas de la vía, donde está ocurriendo incidentes y accidentes de manera constante.

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente (camioneta alquilada) para al monitor de campo, para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. en cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO CAS . A la fecha NO hay Camioneta permanente, ni provisional , ocasionando trabajar mas de 12 horas por día, porque hay que salir a campo con la Supervisión desde las 6 am y regresar en la tarde ocasionando muchos inconvenientes para realizar el seguimiento y monitoreo en campo ,puesto que solo se recorre los puntos programados por la Supervisión y ocasionando efectuar las labores en gabinete en horas de la noche o madrugada para evitar retrasos ES COMPLETAMENTE NECESARIO TENER UNA MOVILIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Auditoria Fecha De Creación:

14-03-2024

Auditoria Fecha De Edición:

16-03-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 40+000

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+000 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica que falta la colocación de juntas en los muros construidos y el relleno correspondiente en las zonas exteriores de los muros.

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 40+000

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+000 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica que falta la colocación de juntas en los muros construidos y el relleno correspondiente en las zonas exteriores de los muros.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 49+120

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 49+120 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica que falta la colocación de una compuerta, pero la Contratista expresa que ya SEDAPAL no requieren de la compuerta, se justificara las actividades ejecutadas y se realizara las correspondientes deducciones.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 49+000 AL KM. 49+120

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 49+000 al Km. 49+120 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la construcción de cunetas el cual no han sido reconocidos por la Supervisión por no ser cunetas tipo 1 incluidos en el expediente técnico, según explicación de la contratista se cambio el diseño de las cunetas, para su mejora, porque el caudal era superior a lo proyectado, se justificara la construcción de cunetas realizadas que están funcionando y se realizara las correspondientes deducciones.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 56+140

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 56+140 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la construcción de relleno en el paso vehicular cerca de los canales de SEDAPAL.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 56+140

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 56+140 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la construcción de relleno en el paso vehicular cerca de los canales de SEDAPAL. En el sitio se ubican una motoniveladora y una compactadora de rodillo.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 56+150 AL KM. 56+180

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 56+150 al Km. 56+180 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la construcción de relleno en el paso vehicular cerca de los canales de SEDAPAL. En el sitio se ubican una motoniveladora y una compactadora de rodillo con la que realizan la conformación de la subrasante.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 58+945

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 58+945 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la construcción de relleno en el paso vehicular cerca de los canales de SEDAPAL.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 64+130
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 64+130 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista, En este lugar se requiere el encausamiento de 20 m, pero se aprecia que en el sitio no hay quebrada, se justificara las actividades que se deducirán.

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 93+636

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 93+636 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la culminación de la base granular y las obras de arte, solo falta la imprimación y asfaltado del acceso a la variante Huayllay.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 93+636

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 93+636 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la culminación de la base granular y las obras de arte, solo falta la imprimación y asfaltado del acceso a la variante Huayllay.

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 93+636

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 93+636 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la culminación de la base granular y las obras de arte, solo falta la imprimación y asfaltado del acceso a la variante Huayllay.

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 94+180

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 94+180 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se verifica la culminación de la base granular en la zona de paso de animales, donde se construyo una alcantarilla marco, solo falta la imprimación y asfaltado del área de construcción.

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+440

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 95+440 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se aprecia que se esta construyendo cunetas rectangulares, en esta zona solo falta la imprimación y asfaltado.

14

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 95+400 AL KM. 95+440 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En las progresivas Km. 95+400 al Km. 95+440 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se aprecia que se ha construido un pase vehicular y se esta construyendo cunetas rectangulares, en esta zona solo falta la imprimación y asfaltado.

15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+400

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 95+400 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se aprecia que se esta realizando la limpieza de la alcantarilla marco en su parte interna.

16

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 95+400

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 95+440 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso se aprecia que se esta construyendo cunetas rectangulares, en esta zona solo falta la imprimación y asfaltado.

17

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

POBLADO DE HUALLAY
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): REUNION CON EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE HUAYLLAY

CDescripcion _____ :

En el Poblado de Huayllay, se realiza reunión con el Alcalde de Huayllay y su equipo técnico con los representantes de la Contratista, Supervisión y PROVIAS NACIONAL,

18

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

POBLADO DE HUALLAY
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): REUNION CON EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE HUAYLLAY

CDescripcion _____ :

En el Poblado de Huayllay, se realiza reunión con el Alcalde de Huallay y su equipo técnico con los representantes de la Contratista, Supervisión y PROVIAS NACIONAL,

19

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 18+600

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 18+600 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso en esta zona se ha debido de construir subdrenaje según expediente técnico, se realizará un informe justificando que el sitio no amerita construcción de subdrenaje.

20

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 17+440

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 17+440 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso donde se construyo paños de concreto armado, se aprecian paños de concreto con desgaste y agrietamientos que tienen que ser reparados o demolidos y reconstruidos,

21

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-03-2024

Actividades:

PROGRESIVA KM. 16+140

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES): RECORRIDO DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE PROVIAS NACIONAL , SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 16+140 se realiza visita de verificación a los diferentes sectores donde falta la ejecución de actividades o en ejecución o ya no se ejecutaran, que están contemplados en el expediente del contrato principal, Se realiza el recorrido con la Ing. Gladys Santiago y su asistente por Provias Nacional, Ing. Octaviano Ubillus, jefe de Supervisión e Ing. Alvaro Portugal , residente de la Contratista junto con los especialistas de la Supervisión y Contratista. En este caso donde se construyo paños de concreto armado, se aprecian paños de concreto con desgaste y agrietamientos que tienen que ser reparados o demolidos y reconstruidos,

22

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-03-2024