



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N ^o 004 - 2024 - MTC/ 20.9/ MJQY	Fecha Informe: 06 - 05 - 2024	Nombre De La Obra: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421
LONG: 47.602 KM

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421, LONG. = 47.6 KM.

EMPRESA CONTRATISTA:

CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN, CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA:

CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3: S/ 123'625,905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL: S/ 1,241'495,685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-3: S/ 341'566,235.85 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-3: S/ 344'313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 27/11/2020

FECHA DE INICIO DE OBRA: 28/11/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 660 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 18/09/2022

NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA: 05/09/2024



Conclusiones:

I. (TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO III

KM 102+819 AL KM 150+421: LONG: 47.602 KM

1. CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS DE ANOTACIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA

2. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 103+819 AL KM 133+000 (SE OBSERVO 01 CISTERNA DE AGUA NO POTABLE TRABAJANDO)

MANTENIMIENTO DE LA VIA: (NO SE OBSERVO MAQUINARIAS TRABAJANDO)

3. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20: (PERSONAL EN OBRA)

08 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 RESIDENTE DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE EMPRESA CONTRATISTA CR20: (EN OBRA)

40 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA: (PERSONAL EN OBRA)

08 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

02 CAMIONETAS Y 00 TIPO MINIVAN, TOTAL 00 UNIDADES EN OBRA

Recomendaciones:

RECOMENDACIÓN:

SE RECOMENDÓ AL JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA T3, EXIGIR A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 INICIAR CON LOS TRABAJOS SEGÚN SU PROGRAMACIÓN SEMANAL, A LA FECHA JUEVES 02.MAY.2024 (NO SE OBSERVÓ TRABAJOS EN CAMPO).

SE RECOMENDÓ AL JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA T3, EXIGIR A LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, DEBERÁ CONTAR CON TODOS SUS PROFESIONALES CLAVE EN OBRA.

SE RECOMENDÓ AL JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA T3, LUEGO DE LA INSPECCIÓN EN CAMPO SE VERIFICO POCOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA, SE RECOMIENDA AUMENTAR LOS EQUIPOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO AL CAO APROBADO.

SE RECOMENDÓ AL JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA T3, IMPLEMENTAR Y CONTAR CON TODO SU PERSONAL CLAVE, INGENIEROS ASISTENTES, TÉCNICOS, CONTROLADORES, PERSONALES ADMINISTRATIVOS, PERSONALES AUXILIARES, PERSONALES DE SERVICIO, CONDUCTORES Y SUS CAMIONETAS, DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA SUPERVISIÓN EN LA CARTA N° 2510020-OI.3-CG-24-0018 DE FECHA 30.ABR.2024

Auditoria Fecha De Creación:

06-05-2024

Auditoria Fecha De Edición:

08-05-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-05-2024

Actividades:

PROGRESIVA: KM 124+650

CAMPAMENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTACR20:

CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN

REUNIÓN DE TRABAJO HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA TRAMO III

CDescripcion :

DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO

ING. JEANETT VARGAS GUEVARA - COORDINADORA DE OBRA-
 ING. VICTOR MANUEL CHAVEZ BENAVENTE - ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
 ING. MIGUEL ANGEL HUAPAYA AMES - ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE OBRAS II
 ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
 ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID

JOSE LUIS DE LA BASTIDA - BID
 RAFAEL CAPRISTAN - BID
 WENDY MOREANO - BID
 STEPHANY VALLE - BID
 PATRICIA DIAZ - BID
 RAUL ARELLANO - BID
 ANDRÉS FERNÁNDEZ BENÍTEZ - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DEL BID

EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II

ING. JAVIER ARTURO TORRES MEDINA - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T3
 ING. OMAR MAQUÍÑA SAMBRANO - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. JORGE VALDIVIA CHOCANO - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO III

ING. EDUARDO VARUNA BENAVENTE CANON - GERENTE VÍAL
 ING. OSCAR ABEL SALCEDO CAMPOS - JEFE DE SUPERVISIÓN III
 ING. RUBINO ARMANDO CRUZ LEON - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II

GERENTES CHINOS

TRADUCTORA CHINA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

07-05-2024



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2024

Actividades:

PROGRESIVA: KM 124+650

CAMPAMENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTACR20:

CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN

REUNIÓN DE TRABAJO HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA TRAMO III

CDescripcion :

DIRECCIÓN DE OBRAS PROVÍAS NACIONAL - DO

ING. JEANETT VARGAS GUEVARA - COORDINADORA DE OBRA-
 ING. VICTOR MANUEL CHAVEZ BENAVENTE - ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
 ING. MIGUEL ANGEL HUAPAYA AMES - ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE OBRAS II
 ING. CRIS MELISSA TRINIDAD VARGAS - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. OLIVER JAVIER CÉSPEDES CÁCERES - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
 ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI - MONITOR DE OBRA TRAMO II

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID

JOSE LUIS DE LA BASTIDA - BID
 RAFAEL CAPRISTAN - BID
 WENDY MOREANO - BID
 STEPHANY VALLE - BID
 PATRICIA DIAZ - BID
 RAUL ARELLANO - BID
 ANDRÉS FERNÁNDEZ BENÍTEZ - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DEL BID

EMPRESA CONTRATISTA CR20 TRAMO II

ING. JAVIER ARTURO TORRES MEDINA - RESIDENTE DE OBRA OBRAS INICIALES T3
 ING. OMAR MAQUÍÑA SAMBRANO - ESPECIALISTA AMBIENTAL
 ING. JORGE VALDIVIA CHOCANO - ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN TRAMO III

ING. EDUARDO VARUNA BENAVENTE CANON - GERENTE VÍAL
 ING. OSCAR ABEL SALCEDO CAMPOS - JEFE DE SUPERVISIÓN III
 ING. RUBINO ARMANDO CRUZ LEON - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

EMPRESA CONTRATRISTA CR20 TRAMO II

GERENTES CHINOS

TRADUCTORA CHINA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

06-05-2024