

Carta N° 347-2014/CC2-RO

Bambamarca, 30 de Julio del 2014

Señores:

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

Jirón Jaime de Martínez N° 136 – Bambamarca

Presente.-

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
RECIBIDO

FECHA : 31 / 07 / 14
HORA : 02:00 pm
FOLIOS : ANILLO
FIRMA : 

Atención : **Ing. Luis Enrique Ricci Ramirez**
Jefe de Supervisión

Asunto : Planos de Replanteo de Sub Dren Longitudinal

Referencia : Contrato N° 0021-2012-MTC/20
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape
– Cochabamba – Cajamarca Tramo: Chota – Bambamarca
Hualgayoc.

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, para remitir en anexo, el sustento de laboratorio de suelos para subdrenes y los planos de detalle correspondiente del sector **Km 163+555 al Km 185+095** (61 hojas en formato A3), donde se identifican los sectores críticos de gran afluencia de agua subterránea, siendo una solución integral el drenaje subterráneo que será de gran valía en procura de preservar la calidad y vida útil del proyecto que se viene ejecutando.

SUB DREN LONGITUDINAL

ITEM	PROGRESIVA DEL PROYECTO			PROGRESIVA DE REPLANTEO			
	DE	A	LONG	DE	A	LADO	LONG
1				163+555.660	163+640.000	Izquierdo	86.86
2				164+405.340	164+500.000	Izquierdo	94.75
3				165+154.120	165+200.000	Izquierdo	46.81
4				167+480.000	167+580.000	Derecho	97.90
5	167+600.000	167+660.000	60	167+600.000	167+660.000	Derecho	59.48
6	167+670.000	167+780.000	110	167+670.000	167+780.000	Derecho	100.21
7	169+278.000	169+400.000	122	169+280.550	169+400.000	Izquierdo	123.22
8	169+420.000	169+500.000	80	169+445.150	169+500.000	Izquierdo	52.22
9				169+500.000	169+700.000	Izquierdo	192.26
10				169+800.000	169+920.000	Izquierdo	119.78
11				175+947.700	176+140.000	Izquierdo	201.99
12				176+239.970	176+275.000	Izquierdo	37.85
13				176+280.000	176+510.000	Izquierdo	226.34
14				176+580.000	176+682.000	Izquierdo	99.78
15				177+410.000	177+620.000	Izquierdo	207.14
16				177+740.000	177+964.050	Derecho	222.10
17				177+976.300	178+065.000	Derecho	88.52
18				178+390.000	178+535.000	Derecho	147.75
19				178+425.050	178+540.000	Izquierdo	114.95
20				178+543.110	178+653.280	Derecho	105.32



Carta N° 347-2014/CC2-RO

ITEM	PROGRESIVA DEL PROYECTO			PROGRESIVA DE REPLANTEO			
	DE	A	LONG	DE	A	LADO	LONG
21				178+656.500	178+700.000	Derecho	43.40
22				178+702.380	178+903.000	Derecho	203.50
23				178+905.000	179+035.500	Derecho	134.80
24				179+037.500	179+080.000	Derecho	42.30
25				179+082.400	179+200.000	Derecho	96.20
26				179+243.500	179+390.000	Derecho	141.87
27				179+395.140	179+550.000	Derecho	153.30
28				179+650.000	179+800.000	Derecho	154.70
29				179+960.000	179+983.850	Derecho	23.84
30				179+986.150	180+161.000	Derecho	171.30
31				181+141.000	181+361.790	Derecho	222.33
32				181+142.070	181+260.000	Izquierdo	118.85
33	181+270.000	181+400.000	130	181+363.790	181+483.000	Derecho	114.73
34				181+485.000	181+670.000	Derecho	190.47
35				181+691.870	181+870.000	Derecho	177.10
36	181+980.000	182+100.000	120	181+940.000	182+123.000	Derecho	182.37
37				182+125.000	182+287.000	Derecho	159.44
38				182+289.000	182+380.000	Derecho	96.17
39				182+471.000	182+570.000	Derecho	92.46
40				182+465.000	182+515.000	Izquierdo	55.53
41				182+577.680	182+825.000	Derecho	247.90
42	182+826.000	182+950.000	124	182+827.000	182+960.000	Derecho	126.76
43	183+030.000	183+070.000	40	183+010.000	183+072.000	Derecho	62.54
44				183+149.850	183+253.000	Derecho	104.30
45	183+254.000	183+354.000	100	183+255.000	183+495.000	Derecho	240.57
46	183+600.000	183+725.000	100	183+500.000	183+725.000	Derecho	227.25
47	183+850.000	183+945.000	95	183+795.620	183+918.000	Izquierdo	134.77
48				183+920.000	183+989.000	Izquierdo	67.16
49	183+950.000	184+100.000	150	183+991.000	184+040.000	Izquierdo	50.82
50				184+023.370	184+165.000	Derecho	143.30
51				184+080.000	184+176.950	Izquierdo	101.70
52				184+253.860	184+340.000	Derecho	87.65
53	184+175.000	184+235.000	60	184+178.950	184+345.430	Izquierdo	169.21
54				184+395.000	184+485.000	Derecho	101.53
55				184+347.430	184+515.000	Izquierdo	153.04
56	184+530.000	184+580.000	50	184+517.300	184+582.000	Izquierdo	63.84
57	184+583.000	184+630.000	47	184+584.000	184+780.000	Izquierdo	198.08
58				184+790.100	184+815.000	Izquierdo	29.50
59				184+894.660	184+945.000	Izquierdo	50.55
60	185+130.000	185+270.000	140	185+127.450	185+285.000	Izquierdo	157.55
61				185+095.000	185+284.850	Derecho	189.40

Del cuadro anterior, se puede evidenciar que el Expediente de Proyecto consideró 16 tramos de subdrenes con una longitud de 1,528 ml, sin embargo, el replanteo in situ conjuntamente con el personal de la Supervisión, reportó la necesidad de proyectar 61 tramos de subdrenes en una longitud de 7,703.30 ml, generándose prestaciones adicionales que deben ser debidamente encaminadas para su aprobación.

Por lo que, requerimos a la Supervisión su diligente revisión y aprobación para su trámite ante la Entidad y la CGR previa a su ejecución y pago correspondiente.



Carta N° 347-2014/CC2-RO

Siendo pertinente mencionar, que la no ejecución de estos servicios atrasan la ejecución de las actividades de explanaciones a nivel de sub rasante y las sucesoras caso colocación de subbase, base granular y pavimentos asfálticos, asimismo solicitamos al Supervisor indique caso sea necesario que el contratista elabore el Expediente adicional correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de nuestra especial consideración y estima.

Atentamente,

CONSORCIO CAJAMARCA 2


Mario Schaper Santos
RESIDENTE DE OBRA

MS/jr/mr
C.c.: Archivo.