

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	5	17-08-2020	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N"

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Se adjunta en formato pdf y en formato Excel el gráfico de avance lineal acumulado y frentes de trabajo

Recomendaciones:

Algunas recomendaciones se realizan en los comentarios descritos en las conclusiones.

Auditoria Fecha De Creación:

17-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2020

Actividades:

01.01.09.02 Programa de Cierre

01.01.09.02.04 Readequación Ambiental de Canteras

CDescripcion_____:

- Equipo y maquinaria: 1 und excavadora sobre orugas y 2 und cargador frontal con sus respectivos operadores
- Personal: 1 vigías
- Se prepara material para relleno de obras de arte (alcantarillas), en la cantera ubicada en el km 37+500.
- Se cuenta con un baño químico, pero no lavamanos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-08-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2020

Actividades:

01.01.05Obras Complementarias
01.01.06Obras de Arte
01.01.06.04Relleno para Estructuras

CDescripcion_____:

- Equipo y maquinaria: 5 und vibro pisón
- Personal: 1 capataz, 5 peón, 2 vigía
- En el frente de trabajo no se cuenta con lavamanos, baño químico al momento de la inspección visual en campo
- El material para las actividades de relleno es transportado de la cantera ubicada en el km 37+500
- El relleno para alcantarilla TMC D=0.90m, se realiza en el km 49+880
- Se cuenta con un baño químico pero no lavamanos.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2020

Actividades:

- 01.01.02Movimiento de Tierras
- 01.01.02.01Desbroce y limpieza de zonas no boscosas
- 01.01.02.05Excavación en explanaciones en material común
- 01.01.02.08Conformación de Terraplenes
- 01.01.02.10Material de Cantera para Terraplenes

- 01.01.07Transporte
- 01.01.07.05Transporte de Deshechos y Excedentes a DME entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
- 01.01.07.06Transporte de Deshechos y Excedentes a DME para Distancias Mayores de Mil metros (1000 m)
- 01.01.11.08Transporte de Materiales Granulares entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
- 01.01.11.09Transporte de Materiales Granulares para Distancias Mayores de Mil Metros (1000 m)

- 01.01.09.02Programa de Cierre
- 01.01.09.02.01Conformación de Material Excedente en DME

3

CDescripcion_____:

- Equipo y maquinaria: 1 excavadora sobre orugas, 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 cargador frontal, 1 camión cisterna y 4 volquetes, con sus respectivos operadores.
- Personal: 1 capataz, 2 ayudantes, 2 vigías
- Se cuenta con un baño químico, pero no lavamanos al momento de la inspección visual en campo
- El material producto de desbroce, limpieza y excavaciones es transportado al DME ubicado en el km 77+500
- El material para la conformación de terraplén es transportado de la cantera ubicada en el km 77+000
- La conformación de terraplén se realiza entre los kms 77+730 @ 77+800 y 78+050 @ 78+180 aproximadamente.
- El desbroce, limpieza de zonas no boscosas y excavación en material común se realiza entre los kms 77+600 @ 77+730 aproximadamente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2020

Actividades:

01.01.02Movimiento de Tierras
01.01.02.01Desbroce y limpieza de zonas no boscosas
01.01.02.06Perfilado y Compactado en Zonas de Corte

01.01.07Transporte
01.01.07.05Transporte de Deshechos y Excedentes a DME entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
01.01.07.06Transporte de Deshechos y Excedentes a DME para Distancias Mayores de Mil metros (1000 m)

01.01.09.02Programa de Cierre
01.01.09.02.01Conformación de Material Excedente en DME

CDescripcion_____:

- Equipo y maquinaria: 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 cargador frontal y 3 volquetes, con sus respectivos operadores.
- Personal: 1 capataz, 2 ayudantes, 2 vigías
- Se cuenta con un baño químico, pero no lavamanos al momento de la inspección visual en campo
- El material producto de desbroce y limpieza es transportado al DME ubicado en el km 77+500
- El desbroce, limpieza de zonas no boscosas y excavación en material común se realiza entre los kms 79+280 @ 79+400 aproximadamente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-08-2020



Fotos: