

Bambamarca, 11 de Julio del 2014

**CARTA N° 449-2014-CSCII/JS**

Señores

**CONSORCIO CAJAMARCA 2**Presente.-

<b>RECIBIDO</b>	
HORA: 14:40	11 JUL 2014
Exp. 06	Firma: 
<b>CONSORCIO CAJAMARCA 2</b> Obra: Rehab. y Mej. de la Carr. Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca Tramo: Chota-Bambamarca-Hualgayoc	

Atención : Ing. Marcio Schaper Santos  
Residente de Obra

Asunto : **Memorial comunidad Chim Chin**


Ref. : a) Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20  
Licitación Pública N° 0007-2011-MTC/20  
Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera  
Chongoyape – Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota –  
Bambamarca - Hualgayoc"  
Dcto.: b) Informe N° 079-2014/ESC/EOA/CSCII  
c) Memorial de fecha 05/05/2014

Es grato dirigirme a Usted, para remitir adjunto a la presente el Informe N° 079-2014/ESC/EOA/CSCII, de nuestro Especialista en Estructuras de Obras de Arte Ing. Eduardo Sime Castillo, que hacemos nuestro, para dar atención a lo que indica en el informe en mención.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la oportunidad para suscribirme de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

  
**Ing. Luis Enrique Ricci Ramirez**  
JEFE DE SECCION

# CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana  
Corporación Peruana de Ingeniería



## INFORME N° 079 -2014/ESC/EOA/CSC II

**A :** Ing. Luis Enrique Ricci Ramírez  
Jefe de Supervisión.

**DE :** Ing. Eduardo A. Sime Castillo  
Especialista en Estructuras de Obras de Arte.

**ASUNTO :** Anulación de alcantarilla

**REF. :** Memorial comunidad Chim Chin

**FECHA :** Bambamarca, 10 de Julio 2014.

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

**RECIBIDO**

FECHA : 10 | 07 | 14

HORA : 08:30 am

FOLIOS :

FIRMA :

Por medio del presente informo a Ud. Que, en atención al documento de la referencia y en reunión con miembros de la directiva in situ se les explico que existen alcantarillas de alivio y alcantarillas de pase, la alcantarilla en mención es decir la ubicada en la progresiva 166+068.50 se les informo que es de pase y que el caudal que recibirá es minimo, pero que en coordinación con el contratista se está proponiendo hacer un emboquilado alrededor del cabezal de entrada siguiendo el recorrido de la cuneta, para que en caso que venga mucho caudal de agua esta continúe hasta una quebrada que existe aguas abajo a una distancia de 30.00 m aproximadamente, y colocar en la entrada del cabezal de entrada una compuerta, para que en caso de que requieran de agua esta se abierta e ingrese por la alcantarilla y sirva para el regadío de sus terrenos de cultivo, solución que fue aceptada por los asistentes.

Es todo cuanto informo.

Atentamente:

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

Ing. Eduardo A. Sime Castillo

Reg. CIP 41347  
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE

## MEMORIAL

INGENIERO JEFE DE SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE – COCHABAMBA – CAJAMARCA

TRAMO: Chota – Bambamarca – Hualgayoc

Ing. Luis RICCI

Los abajo firmantes, vecinos de la comunidad de Chimchim, distrito de Chota, provincia Chota, departamento Cajamarca; le expresamos nuestro cordial saludo, para luego manifestarle lo siguiente:

1. Conocemos que se viene ejecutando una obra de mucha importancia para nuestra población, lo cual felicitamos, pero esto está acarreado problemas en nuestros pobladores como inundaciones en nuestras viviendas así como deterioro de nuestra carretera que conduce de Chota a Yuracyacu, debido a la construcción de la alcantarilla TMC Diámetro 36 Progresiva 166 +0.68.50 ubicada en el kilómetro 166+061 de dicha obra
2. A pesar de que se ha seguido los trámites regulares como lo muestra los documentos que adjuntamos para la reubicación de esta alcantarilla, y así no causar los malestares que nos vienen causando, solo hemos recibido negativas de solución y derivaciones de funciones a quienes competen solucionar dicho problema, causando así indignación por parte de los afectados.
3. Los usuarios en última reunión, acordaron presentar este documento a su despacho para **solicitar la anulación de la alcantarilla TMC Diámetro 36 Progresiva 166 +0.68.50 ubicada en el kilómetro 166+061**, para que la agua siga su cauce normal que es por la cuneta.

Los afectados, señor ingeniero, esperamos atienda lo más pronto a nuestro pedido, de lo contrario nos veremos obligados a tomar otras decisiones porque los malestares son diversos con el agua que recoge esta alcantarilla.

ChimChim, 03 de mayo del 2014

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FIRMAS

0102 FERNANDEZ Mario Manuel

42828373

*Mario Manuel Fernandez*

VASQUEZ Vasquez Erlito


46860699

*Erlito Vasquez*

CABANILLAS Vasquez Segundo Jedio

2736 500 3

*Segundo Jedio Cabanillas*



*[Signature]*  
42508929

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II RECIBIDO	
FECHA :	<u>05/05/14</u>
HORA :	<u>08:35 am</u>
FOLIOS :	<u>[Signature]</u>