

Bambamarca, 11 de Julio del 2014

Señores:  
**CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II**  
Jr. Jaime de Martínez N° 136 / 2do. Piso – Bambamarca.  
Presente.-

**Carta N° 334-2014/CC2-RO**  
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II  
**RECIBIDO**  
FECHA : 11 / 07 / 14  
HORA : 11:24 am  
FOLIOS : 33  
FIRMA : *[Signature]*

Atención : **Ing. Luis Enrique Ricci Ramirez**  
Jefe de Supervisión

Asunto : Planos de Replanteo de Alcantarillas

Referencia : Contrato N° 0021-2012-MTC/20  
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape  
– Cochabamba – Cajamarca Tramo: Chota – Bambamarca  
Hualgayoc.

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, para remitirle en anexo, planos de detalle de las Alcantarillas (31 folios en formato A3) del cuadro siguiente:

**ALCANTARILLAS T.M.C. Y M.C.A.**

N°	PROYECTO		REPLANTEO		
	Progresiva	Tipo	Progresiva	Tipo	Esviaje
077	176+967.000	TMC φ 48	176+967.000	TMC φ 48	0.00° ✓
078	177+182.000	TMC φ 36	177+180.000	TMC φ 36	0.00° ✓
080	177+966.000	TMC φ 60	177+975.000	TMC φ 60	0.00° ✓
081	178+224.000	TMC φ 36	178+205.000	TMC φ 36	0.00° ✓
082	178+360.000	TMC φ 48	178+361.530	TMC φ 48	5.00° ✓
083	178+544.000	MCA 2.50x1.50	178+541.000	MCA 2.50x1.50	-10.00° ✓
084	178+655.000	TMC φ 36	178+655.500	TMC φ 36	0.00° ✓
085	178+885.000	TMC φ 36	178+904.000	TMC φ 36	0.00° ✓
086	179+026.000	TMC φ 36	179+036.500	TMC φ 36	0.00° ✓
089	179+578.000	TMC φ 36	179+574.550	TMC φ 36	0.00° ✓
090	179+818.000	MCA 2.50x1.50	179+833.900	MCA 2.50x1.50	30.00° ✓
092	180+164.000	TMC φ 36	180+163.080	TMC φ 36	0.00° ✓
094	180+396.500	TMC φ 36	180+395.000	TMC φ 36	0.00° ✓
095	180+638.000	TMC φ 36	180+638.000	TMC φ 36	0.00° ✓
096	180+900.000	TMC φ 36	180+892.000	TMC φ 36	0.00° ✓
097	181+131.500	TMC φ 36	181+140.000	TMC φ 36	0.00° ✓
098	181+365.700	TMC φ 36	181+362.280	TMC φ 36	5.00° ✓
102	182+124.000	TMC φ 36	182+124.000	TMC φ 36	0.00° ✓
103	182+288.000	TMC φ 36	182+288.000	TMC φ 36	0.00° ✓
104	182+423.600	MCA 3.50x2.00	182+418.500	MCA 3.50x2.00	-10.00° ✓
105	182+575.000	TMC φ 48	182+575.000	TMC φ 48	0.00° ✓
106	182+826.000	TMC φ 36	182+826.000	TMC φ 36	0.00° ✓
107	183+073.000	TMC φ 36	183+073.000	TMC φ 36	0.00° ✓



**Carta N° 334-2014/CC2-RO**

N°	PROYECTO		REPLANTEO		
	Progresiva	Tipo	Progresiva	Tipo	Esviaje
108	183+254.000	TMC $\phi$ 36	183+254.000	TMC $\phi$ 36	0.00°
109	183+730.000	TMC $\phi$ 36	183+728.750	TMC $\phi$ 36	0.00°
110	183+900.000	TMC $\phi$ 36	183+919.000	TMC $\phi$ 36	0.00°
111	183+988.000	TMC $\phi$ 36	183+990.000	TMC $\phi$ 36	0.00°
112	184+175.000	TMC $\phi$ 36	184+180.000	TMC $\phi$ 36	25.00°
113	184+336.500	TMC $\phi$ 36	184+347.800	TMC $\phi$ 36	15.00°
114	184+583.000	TMC $\phi$ 36	184+583.000	TMC $\phi$ 36	0.00°
116	184+835.000	TMC $\phi$ 60	184+832.500	TMC $\phi$ 60	-25.00°

La misma que conforme al replanteo in situ han sido emplazadas de la forma más adecuada, los formatos de dichas alcantarillas han sido considerados de acuerdo al Expediente de Proyecto.

Por lo que solicitamos su aprobación para su posterior ejecución.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de nuestra especial consideración y estima.

Atentamente,



CONSORCIO CAJAMARCA 2  
Mario Schaper Santos  
RESIDENTE DE OBRA

MS/jr/mr  
C.c.: Archivo.