BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	009_OS403-2022	02-03-2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°009_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha 14.02.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los posesionarios.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca.
7)RECURSOS OFERTADOS:
Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Producción, el especialista de pavimentos y suelos se encuentran de salida
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales. El especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Segmento Arqueológico N°4 en el km 12+490-km12+944.74 LD; Segmento Arqueológico N°4 N°5 en el km13+600-14+700 se encuentran en procedimiento de liberación a cargo de PACRI-PVN.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•Se aprecia nuevos casos Covid-19 en un colaborador del contratista ICC, el cual está siendo controlado y monitoreado.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

?Limpieza Derrumbe en el km 35+300.
?Encofrado de dado izquierdo para el Puente Modular Huambicsha ubicada en el km36+100.
•Hoy 02.03.2022 se sostuvo una reunión en campo (km36) con respecto a los "TRABAJOS DE EMERGENCIA EN OBRA, PERDIDA DE PLATAFORMA SECTOR HUAMBISCHA KM 36+200 AL KM 36+240"; el Ing. Danilo Peñares-Supervisor de Provias Descentralizado Zonal Áncash indicó que los trabajos de corte para la Instalación del Puente Modular Huanbicsha estarán a cargo de su representada según referencia al plano que se mostró en la reunión; por lo que, los "TRABAJOS DE EMERGENCIA EN OBRA, PERDIDA DE PLATAFORMA SECTOR HUAMBISCHA KM 36+200 AL KM 36+240" que iban a ser ejecutados por la CONTRATISTA ICC, ya no serán necesarios; los participantes en la reunión fueron los siguientes:
oPROVIAS DESCENTRALIZADO ZONAL ÁNCASH: Ing. Danilo Peñares - Supervisor de la Instalación del Puente Modular Huambicsha.
oPROVIAS NACIONAL: Ing. Nataly Caballón Paucar-Monitora de Obra.
oSUPERVISIÓN "HOB": Ing. Miguel Saldaña-Jefe de Supervisión.
oCONTRATISTA "ICC": Ing. William Gamarra-Residente de Obra, Ing. Víctor Prieto-Especialista de Topografía, Ing. Marín Especialista de Geología y Geotecnia, Ing. Roger Gutiérrez.
•Con CARTA N°094-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Evaluación de Calidad de Diseños de Concreto: f'c=100 kg/cm2, f'c=140 kg/cm2, f'c=175 kg/cm2, f'c=210 kg/cm2, f'c=280 kg/cm2 y f'c=450 kg/cm2 – Cantera Tablachaca Sector Trujillo (arena) y Cantera Huachaspina (piedra).
•Con CARTA N°095-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.03.2022, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de tránsito y seguridad vial - Semana del 21 al 27 de febrero 2022.
•Con CARTA N°096-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 02.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 21 al 27 de febrero 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0108, de fecha 02.03.2022, la supervisión remite a la entidad, Requerimiento de la Participación del Especialista de Geología y Geotecnia.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, Impacto Ambiental, personal Técnico de laboratorio, equipos y Maquinarias para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
02-03-2022	03-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-03-2022

Actividades:
LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM35+300

CDescripcion_____:
MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1 PREVENCIONISTA.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-03-2022

Actividades:

REUNIÓN EN CAMPO (KM36) CON RESPECTO A LOS "TRABAJOS DE EMERGENCIA EN OBRA, PERDIDA DE PLATAFORMA SECTOR HUAMBISCHA KM 36+200 AL KM 36+240".

CDescripcion_____:

2

SE SOSTUVO UNA REUNIÓN EN CAMPO (KM36) CON RESPECTO A LOS "TRABAJOS DE EMERGENCIA EN OBRA, PERDIDA DE PLATAFORMA SECTOR HUAMBISCHA KM 36+200 AL KM 36+240"; EL ING. DANILO PEÑARES-SUPERVISOR DE PROVIAS DESCENTRALIZADO ZONAL ÁNCASH INDICÓ QUE LOS TRABAJOS DE CORTE PARA LA INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR HUANBICSHA ESTARÁN A CARGO DE SU REPRESENTADA SEGÚN REFERENCIA AL PLANO QUE SE MOSTRÓ EN LA REUNIÓN; POR LO QUE, LOS "TRABAJOS DE EMERGENCIA EN OBRA, PERDIDA DE PLATAFORMA SECTOR HUAMBISCHA KM 36+200 AL KM 36+240" QUE IBAN A SER EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA ICC, YA NO SERÁN NECESARIOS.
PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN FUERON LOS SIGUIENTES:
oPROVIAS DESCENTRALIZADO ZONAL ÁNCASH: ING. DANILO PEÑARES - SUPERVISOR DE LA INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR HUAMBICSHA.
oPROVIAS NACIONAL: ING. NATALY CABALLÓN PAUCAR-MONITORA DE OBRA.
oSUPERVISIÓN "HOB": ING. MIGUEL SALDAÑA-JEFE DE SUPERVISIÓN.
oCONTRATISTA "ICC": ING. WILLIAM GAMARRA-RESIDENTE DE OBRA, ING. VÍCTOR PRIETO-ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, ING. MARÍN ESPECIALISTA DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, ING. ROGER GUTIÉRREZ.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	02-03-2022

Actividades:

ENCOFRADO DE DADO IZQUIERDO PARA EL PUENTE MODULAR HUAMBICSHA UBICADA EN EL KM36+100.

3

CDescripcion_____:

MO: 1 MAESTRO DE OBRA, 6 PEONES, 1 OPERADOR, 1 GUARDIÁN.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.
-ESTOS TRABAJOS ESTAN A CARGO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO ZONAL ANCASH.CAPATAZ MOISES TARAZONA, NO SE APRECIA AL RESIDENTE NI LA SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	02-03-2022

Actividades:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODO EL ÁREA DEL PUENTE HUAMBICSHA UBICADO EN EL KM36+100.

4

CDescripcion_____:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 4 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA.
EM: 1 ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, 4 PRISMAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fotos: