BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	070_OS403-2022	12-05-2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

NFORME DIARIO N°070_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°1220 del Contratista) de fecha 20.04.2022 al N°1240 (del Supervisor) de fecha 09.05.2022; véase documento adjunto al SIGVIAL.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliación de plazo presentado por el contratista SAP N°31, el mismo que está siendo revisada a por la entidad.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0247, de fecha 12.05.2022, la supervisión remite a la contratista, Aprobación de la Ampliación de Plazo N°31 por 31dc.
•Asiento N°1230, 1231, véase documento adjunto al SIGVIAL.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0248, de fecha 12.05.2022, la supervisión remite a la contratista, Opinión respecto al Levantamiento de Observaciones de la Prestación Adicional N°06 y Deductivo vinculante N°06; el especialista de Topografía da la conformidad de su área.
•Asiento N°1230, 1231,1233, 1234 ,1235, 1236 ,1237, 1238.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•De la Cantera Tablacha -TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco; está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santiago de Chuco. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi; además, se está realizando la gestión de los pases para el tránsito de maquinarias por el Centro Poblado de Bolognesi de la cantera del Río Tablachaca – Trujillo para la planta de Procesamiento ubicado en Cochapampa.
•De la Cantera Tablacha -SACAYCACHA (uso de agregado para el Sector II), falta la resolución de alcaldía del Municipio de Pallasca para el uso de la cantera; falta tramitar uso de Agua Superficial y CIRA; está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa Cruz de Chuca; gestionar el pase vehicular por los CP Sacaycacha, Paccha y Hucaschuque.
•Asiento N°1239, véase documento adjunto al SIGVIAL.
7)RECURSOS OFERTADOS:
Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; el Ingeniero jefe de Producción, Ingeniero de topografía, Ingeniero jefe de oficina técnica-especialista costos y presupuesto se encuentran de salida por derechos laborales.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el especialista de especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía, especialista de Hidrología.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.
•Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, el servicio es solo de Gestión y Monitoreo; se está realizando gestiones con la comunidad de Pallasca para culminar pago por derecho de vía; se continuando realizando pagos de cheques; se tiene un servicio externo que viene elaborando expedientes técnicos; además se viene realizando coordinaciones con respecto a las de Interferencias eléctricas, asimismo. se está realizando recorrido del tramo participando en delimitaciones de campo.
•La supervisión HOB, consorcio ICC y PACRI-Sede Cabana, se reunieron con pobladores de Centro Poblado de Puca; a solicitud de la población se delimitó y marcó el derecho de vía en 04 sectores (Iglesia, Estrado, Estadio y Cementerio); queda pendiente finiquitar el acta de dicha

actividad con la población.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Según indica el Lic. Aldo Noriega, se presentó el informe final de las "Áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 (Segmento Arqueológico N°4 y 5)" al Ministerio de Cultura a solicitud de PROVIAS Nacional, cabe indicar si hay observaciones el Ministerio de Cultura los emitirá en 15 días para ser absueltas en 10 días, en caso que el proyecto se apruebe esto demoraría un promedio de 1 a 2 meses, después de la aprobación se precedería a solicitar el CIRA esto demoraría un promedio 20 días en consecuencia se procedería solicitar la incorporación por la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ancash el mismo que demorara un promedio de 2 a 4 meses; a la fecha se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Cultura.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Limpieza de derrumbe km 22+500.
-Reposición de señalización en el km18-340-km18+380 LI, km36+380 LI.
-Instalación de señalización en el km34+560-km34+650 LI.
-A la fecha del presente informe la motoniveladora está en mantenimiento.
•Hoy 12.05.2022 se realizó una reunión en el Municipio de Santiago de Chuco; solicitud de resoluciones municipales para otorgar el permiso para el uso de la cantera Trujillo del Rio Tablachaca, los participantes fueron los siguientes:
-Provias Nacional: Ing. Albaro Sotelo Guillen - Administrador De Contrato.
-Supervisión Hob: Ing. Miguel Saldaña - jefe De Supervisión, Ing. Yordy Guzmán Asistente del Área Socioambiental.
-Municipalidad Provincial de Bolognesi: Teniente Alcalde, Regidores .
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0247, de fecha 12.05.2022, la supervisión remite a la contratista, Aprobación de la Ampliación de Plazo N°31 por 31dc.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0248, de fecha 12.05.2022, la supervisión remite a la contratista, Opinión respecto al Levantamiento de Observaciones de la Prestación Adicional N°06 y Deductivo vinculante N°06; el especialista de Topografía da la conformidad de su área.
•Con CARTA N°211-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 12.05.2022, la contratista hace de conocimiento a la supervisión, el Reiterativo de Solicitud de Incorporación del Especialista en Geología y Geotecnia de la Supervisión.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio, recursos de topografía (topógrafos, niveladores, auxiliares de topografía, estaciones totales, nivelas automáticos, unidad de transporte, herramientas varias), para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.
•Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda al contratista agilizar el mantenimiento o realizar el cambio de la motoniveladora.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
12-05-2022	13-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1	Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras **Nivel:** No Aplica **Fecha De Fotografia:** 12-05-2022 **Actividades:** LIMPIEZA DE DERRUMBE KM 22+500 **CDescripcion_____:** MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 1 CONDUCTOR, 2 VIGÍAS. EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA. **Foto1:** Ver imagen completa **Foto2:** Ver imagen completa **Foto3:** Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-05-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM18-340-KM18+380 LI.

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-05-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM36+380 LI.

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-05-2022

Actividades:
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM34+560-KM34+650 LI.

CDescripcion_____:
MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 PEÓN, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fotos: