BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	118-2021	22-07-2021	CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1077 DEL CONTRATISTA (19/07/2021)

ASIENTO N°1077: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: PARALIZACION DE TRABAJOS POR PRESENCIA DE LLUVIAS
Se comunica a la supervisión que los trabajos han quedado paralizados por consecuencia de lluvias, que no han permitido ejecutar las partidas de excavaciones, obras de arte en lo que respecta a vaciados de concreto rellenos estructurales y trabajos en subrasante, partidas que pertenecen a la ruta crítica, lluvias que iniciaron el sábado 17 al promediar las 16:00 horas y todo el domingo causal de ampliación de plazo, por la afectación que provoca.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•Si cumple.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Visita a campo de ingenieros contralores, los cuales estuvieron en la verificación de tramos liberados, verificando densidad de campo y bombeo de calzada.
•Se verifican actividades ejecutadas en obra.

Recomendaciones:

Se recomienda a la contratista no usar lugares ajenos a los DMEs autorizados en el proyecto.

Auditoria Fecha De Creación:
22-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
23-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACION DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 25+420.

CDescripcion_____:

01 MOTONIVELADORA;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 36+370.

CDescripcion_____:

2

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;
07 CAMIONES VOLQUETES.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-07-2021

Actividades:
700. TRANSPORTE;
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 61+000.

CDescripcion_____:

3

15 CAMIONES VOLQUETES;
01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 67+060.
Densidsd de campo.

CDescripcion_____:
01 BALANZA;
01 PICO;
01.COMBA;
01 CONO DE ARENA;
MALLAS NUMERO 3/4.

4

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-07-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-07-2021

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 48+415.

CDescripcion_____:
01 TROMPO MEZCLADOR;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
01 CAPATAZ;
07 AYUDANTES;
03 OPERARIOS;
20 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-07-2021

Fotos: