BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	02_OS403-2022	22-02-2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°02_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha 14.02.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0081, de fecha 21.02.2022, la supervisión remite a la entidad, la Valorización por Mayores Gastos Generales Variables N°12 – Por Ampliación de Plazo N°19 (Controversia N°16 J.R.D).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0083, de fecha 21.02.2022, la supervisión remite a la entidad, la Opinión sobre Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°29 por 31 dc; declarando procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0085, de fecha 22.02.2022, la supervisión remite a la contratista, la Opinión sobre Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°29 por 31 dc; declarando procedente.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; se presenta Restricciones Sociales Relacionadas al DME 40; interferencia social de pase por Huandoval, pase del acceso al DME 40. De la Disponibilidad del DME 34 ubicada km49+920, pertenece al Adicional de obra N°4 que ha sido gestionada para uso del Tramo de Pallasca -Mollepata que cuenta con las autorizaciones ambientales y el adicional respectivo aprobado.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0082, de fecha 21.02.2022, la supervisión remite a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el Levantamiento de Observaciones al trámite previa Vinculante para el otorgamiento de la Autorización de Extracción de Material de Acarreo en cauces naturales para la Cantera Tablachaca – Trujillo, lado Santiago de Chuco.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0086, de fecha 22.02.2022, la supervisión remite a la contratista, Aprobación de Informe Técnico sustentatorio (ITS) de las nuevas Áreas Auxiliares Cantera, Planta de Chancado, Procesamiento y Acopio ubicado en el Río Tablachaca sector la Galgada I, con RD N°0887-2021-MTC/20.2.
7)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización.
8)RECURSOS OFERTADOS:
Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales. El especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.
9)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
•Se realizó el recorrido de todo el tramo (km 0+000-km55+619) para inspección de las interferencias eléctricas en conjunto con representantes de PACRI – PVN, supervisión HOB, contratista ICC, contratista Pacifico, Hidrandina.
11)ARQUEOLOGÍA:

•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Mantenimiento vial en el km 0
?Laguna Cochapampa: realización pruebas y/o ensayos para obtener material para base y sub base.
?Riego para minimizar la polución en el km 0-km11+350, km13+840-km20.
•Hoy 22.02.2022 se realizó el recorrido de todo el tramo (km 0+000-km55+619) para inspección de las interferencias eléctricas, en conjunto con:
-PACRI DE PVN : Ing. Ricardo Cosco – Administrador de Contrato, Ing. César Calle.
-Supervisión HOB: Ing. Miguel Saldaña – Jefe de Supervisión.
-Contratista ICC: Ing. Rolando Zerpa – Especialista de Producción, Ing. Víctor Prieto – Especialista de Topografía.
-Contratista Pacífico Encargado de Reubicación de Postes: Ing Rubén Pérez.
-Hidrandina: Téc. César Reyes Campos.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0081, de fecha 21.02.2022, la supervisión remite a la entidad, la Valorización por Mayores Gastos Generales Variables N°12 – Por Ampliación de Plazo N°19 (Controversia N°16 J.R.D).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0082, de fecha 21.02.2022, la supervisión remite a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el Levantamiento de Observaciones al trámite previa Vinculante para el otorgamiento de la Autorización de Extracción de Material de Acarreo en cauces naturales para la Cantera Tablachaca – Trujillo, lado Santiago de Chuco.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0083, de fecha 21.02.2022, la supervisión remite a la entidad, la Opinión sobre Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°29 por 31 dc; declarando procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0085, de fecha 22.02.2022, la supervisión remite a la contratista, la Opinión sobre Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°29 por 31 dc; declarando procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0086, de fecha 22.02.2022, la supervisión remite a la contratista, Aprobación de Informe Técnico sustentatorio (ITS) de las nuevas Áreas Auxiliares Cantera, Planta de Chancado, Procesamiento y Acopio ubicado en el Río Tablachaca sector la Galgada I, con RD N°0887-2021-MTC/20.2.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, para el acompañamiento al realizar los adicionales.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
22-02-2022	25-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

POSTES DE MADERA DE UBICADO EN EL KM 46 EN LA COMUNIDAD INACO

CDescripcion_____:

1 PROVISIONALMENTE LOS POSTES SE REUBICAR POR HIDRANDINA QUIEN ADMINISTRA LA ELECTRICIDAD DE LAS COMUNIDADES INACO, HUACASCHUQUE, TAUCA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

VIVIENDA AFECTADA POR DERECHO DE VÍA UBICADO EN EL KM45+260.

CDescripcion_____:

2 -2 VIVIENDAS UBICADOS AL LADO DERECHO PROPIETARIOS (SRA. SANTA ODULIA GALLARDAY CASTILLO) REFIEREN QUE NO SE PAGADO POR LAS VIVIENDAS, PERO SI SE PAGO TERRENOS DEL LADO IZQUIERDO Y TERRENO DEL LADO IZQUIERDO Y TERRENOS DEL LADO IZQUIERDO Y TERRENO DEL LADO DERECHO CONTINUO LAS 2 VIVIENDAS.
-PACRI-PVN DEBE VERIFICAR SI ESTAS VIVIENDAS TIENEN NÚMERO DE EXPEDIENTE Y SE PAGO.

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

ZONA ARQUEOLÓGICA UBICADO EN EL KM 44+800-KM45+019.

CDescripcion_____:

ZONA ARQUEOLÓGICA LIBERADO, PERO COMO TERRENO NO ESTA LIBERADO POR PACRI.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

POSTES DE MADERA UBICADO EN EL KM 44+640 EN LA COMUNIDAD DE HUACASCHUQUE.

CDescripcion_____:

-SE VERIFICARÁ EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE QUE PROGRESIVA DE INICIO Y FINAL DE LA ZONAS URBANAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

ZONA URBANA DE HUANDOVAL 30 POSTES, KM 34+280.

CDescripcion_____:

-SE VERIFICARÁ EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE QUE PROGRESIVA DE INICIO Y FINAL DE LA ZONAS URBANAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE HUANDOVAL KM 34

CDescripcion_____:

-SE VERIFICARÁ EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE QUE PROGRESIVA DE INICIO Y FINAL DE LA ZONAS URBANAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
REUBICACIÓN DE POSTES EN ZONA ARQUEOLÓGICA EN EL KM17+820.

CDescripcion_____:
-FALTA APROBAR DISEÑO ARQUEOLÓGICO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
REUBICACIÓN DE POSTE EN EL KM 0+320.

CDescripcion_____:
-SE CONSTATO LA REUBICACIÓN DE POSTES DEL KM0+00 AL KM 18 POR PARTE DEL PACRI -PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	22-02-2022

Actividades:

POSTE DE ALTA TENSIÓN EN EL KM 50+020.

CDescripcion_____:

- SE APRECIO UN CORTE QUE PASA POR EL LA LINEA DONDE SE UBICA EL POSTE DE ALTA TENSIÓN, SEGUN REFIERE EL ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA ICC, SE REALIZO EL REPLANTEO EL CUAL SE CAMBIO EL TRAZO POR LO QUE YA NO PASARA POR LA UBICACIÓN DEL POSTE DE ALTA TENSIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	22-02-2022

Actividades:

POSTES EN ZONA URBANA DE INACO EN EL KM 47+080.

CDescripcion_____:

-SE VERIFICARÁ EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE QUE PROGRESIVA DE INICIO Y FINAL DE LA ZONAS URBANAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

REUBICACIÓN DE 3 POSTES EN EL KM45+400

CDescripcion_____:

-SE CONSTATO LA REUBICACIÓN DE LOS 3 POSTES POR PARTE DEL PACRI - PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

POSTE ALTA TENCIÓN, POSTES NUEVOS, POSTES EN ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE HUACASCHUQUE EN EL KM44+474.

CDescripcion_____:

-SE VERIFICARÁ EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE QUE PROGRESIVA DE INICIO Y FINAL DE LA ZONAS URBANAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

POSTES DE MADERA UBICADO EN EL KM 33+345 Y KM 33+161.

CDescripcion_____:

-SE REUBICARA LOS POSTES A CARGO DE PACRI -PVN EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE HUANDOVAL.

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

POSTE DE MADERA BITEL EN EL KM29+980.

CDescripcion_____:

SE APRECIO UN POSTE DE MADERA ACONDICIONADO PARA SOPORTE DEL CABLE DE FIBRA OPTICA DE LA EMPRESA DE TELEFONIA BITEL, SE RECOMIENDA CAMBIAR POSTE.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
POSTE MEDIA TENCIÓN KM30+040.

CDescripcion_____:
-PACRI PVN VERIFICO LA REUBICACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN QUE SE DEBE REFORZAR BASE PARA EVITAR COLAPSO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
POSTE DE EMPRESA DE TELOFONIA BITEL UBICADO EN EL KM24+800.

CDescripcion_____:
- PACRI - PVN COORDINO CON BITEL QUE SE DEBE REUBICAR EL POSTE PREVIA COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA ICC Y LA SUPERVISIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

POSTES DE LA EMPRESA BITEL EN EL KM23+390-KM25+756.

CDescripcion_____:

- PACRI - PVN COORDINO CON BITEL QUE SE DEBE REUBICAR EL POSTE PREVIA COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA ICC Y LA SUPERVISIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-02-2022

Actividades:

POSTES DE EMPRESA DE TELEFONÍA BITEL EN EL KM19+180-KM24

CDescripcion_____:

-MUNICIPIO DE CABANA INSTALO CABLES DE ELECTRICIDAD EN LOS POSTES DE LA EMPRESA DE TELEFONÍA BITEL.
-PACRI - PVN COORDINO CON BITEL QUE SE DEBE REUBICAR EL POSTE PREVIA COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA ICC Y LA SUPERVISIÓN.

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
REUBICACIÓN DE POSTE EN EL KM19+720.

CDescripcion_____:
-SE CONSTATO LA REUBICACIÓN DE 3 POSTES POR PARTE DEL PACRI -PVN, PERO FALTA HACER EL TENDIDO DEL CABLE.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	22-02-2022

Actividades:

11 POSTES DE FIERRO EN EL KM18+968, KM18+083.

20

CDescripcion_____:

-SE APRECIÓ 11 POSTES DE FIERRO EN ZONA URBANA DE CABANA, QUE EL DIA DE MAÑANA 23.02.2022 SE VERIFICARA CON EL LOS ENCARGADOS DEL MUNICIPIO DE CABANA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	22-02-2022

Actividades:

IGLESIA, POSTES ELÉCTRICOS EN EL KM18+080

21

CDescripcion_____:

-SE APRECIO ÁREA DE IGLESIA QUE DEBERIA SER DEMOLIDA (PREVIA COORDINACIONES DE PACRI PVN) PARA LA INTALACIÓN DE POSTE.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

22

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
POSTE ELECTRICO DE FIERRO EN EL KM 17+980, POSTE PARA FIBRA OPTICA DE FITEL (PRONATEL) EN EL KM17+982.

CDescripcion_____:
- EL POSTE ELECTRICO DE FIERRO Y POSTE PARA FIBRA OPTICA DE FITEL (PRONATEL) SERAN REUBICADOS A CARGO DE PACRI-PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

23

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
RETENIDA DE POSTE DE ALTA TENSIÓN EN ZONA ARQUEOLÓGICA UBICADA EN EL KM17+600.

CDescripcion_____:
-LA RETENIDA DEL POSTE ESTA AL BORDE DE LA CARRETERA NO SE DEFIENDE SI AFECTA Y/O INTERFIERE PORQUE ES ZONA ARQUEOLÓGICA Y SE NECESITA LA APROBACIÓN DE DISEÑO EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

24

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
POSTE ELECTRICO PARA REUBICAR EN EL KM 9+900.

CDescripcion_____:
SE REUBICARÁ EL POSTE A CARGO DE PACRI -PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

25

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
REUBICAR POSTE ELÉCTRICO EN EL KM9+000.

CDescripcion_____:
-SE REUBICARÁ LOS POSTES A CARGO DE PACRI -PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

26

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-02-2022

Actividades:
POSTE REUBICADOS EN EL KM7+489

CDescripcion_____:
-SE CONSTATO LA REUBICACIÓN DE POSTES POR PARTE DEL PACRI -PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fotos: