BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	034_OS4 03 - 2022	31 - 03 - 2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°034_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1182 (del supervisor), de fecha 23.03.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando asientos en el cuaderno de obra a destiempo.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está siendo revisada a por la entidad.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0152, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Contratista, Decisión de le J.R.D. respecto a la controversia N°21-Ampliación de Plazo N°24, reconociendo 175 (d.c.) aprobado con Carta CN-2006-2022-CA.-CDL.-CIP del 30.03.2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0153, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Contratista, Aprobación del calendario de obra actualizado por aprobación de la Ampliación de plazo N°29 (31 d.c.).
•Con OFICIO N° 674-2022-MTC/20.9 y OFICIO N° 675-2022-MTC/20.9, de fecha 30.03.2022, la entidad notifica a la contratista y a la supervisión respectivamente, el Calendario de Obra Actualizado por Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 29 (31 d.c.), declarando procedente.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0148, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Contratista, Opinión del Especialista de Hidrología y drenaje vial - Posible adicional de Subdrenes.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se tiene autorización del acceso al DME 40.
•De la Cantera TRUJILLO la supervisión esta solicitando las resoluciones municipales otorgando el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco.
•De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial, Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomaran a partir del 04.04.2022.
•De los pases por el Adicional de “Huacaschuque-Inaco”, se tiene finiquitado la liberación de pase vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el Centro Poblado de Paccha.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0154, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Municipalidad Distrital de Pallasca, Solicitud de Autorización para Actividades Preliminares de Extracción de muestras en Cantera Tablachaca.
7)RECURSOS OFERTADOS:
Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El Jefe de oficina Técnica-costos y Presupuestos está de salida.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de

la comunidad de Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco. El 05.04.2022 se tendrá la visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar y liberar los rescates arqueológicos.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Mantenimiento vial en el km 26+000, km 29+600 (km25+500-km29+900).
?Laguna Cochapampa: Ampliación, limpieza del lecho o fondo de laguna Cochapampa (laguna antigua artificial de la junta de regantes de Cochapampa).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0148, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Contratista, Opinión del Especialista de Hidrología y drenaje vial - Posible adicional de Subdrenes.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0149, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Contratista, Revisión del Informe Mensual de suelos y pavimentos del mes de febrero 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0150, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Contratista, Opinión del Especialista de suelos y pavimentos a los aspectos previos a la elaboración de concreto y de elementos estructurales (Muros de contención).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0151, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la entidad, Valorización por Mayores Gastos Generales Variables debidamente acreditados por Aprobación de la Ampliación de Plazo de Obra N°05 (09dc) en la controversia N°03 por la J.R.D.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0152, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Contratista, Decisión de le J.R.D. respecto a la controversia N°21-Ampliación de Plazo N°24, reconociendo 175 (d.c.) aprobado con Carta CN-2006-2022-CA.-CDL.-CIP del 30.03.2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0153, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Contratista, Aprobación del calendario de obra actualizado por aprobación de la Ampliación de plazo N°29 (31 d.c.).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0154, de fecha 31.03.2022, la supervisión remite a la Municipalidad Distrital de Pallasca, Solicitud de Autorización para Actividades Preliminares de Extracción de muestras en Cantera Tablachaca.
•Con OFICIO N° 674-2022-MTC/20.9 y OFICIO N° 675-2022-MTC/20.9, de fecha 30.03.2022, la entidad notifica a la contratista y a la supervisión respectivamente, el Calendario de Obra Actualizado por Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 29 (31 d.c.), declarando procedente.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
31-03-2022	01-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-03-2022

Actividades:
MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 26+000 (KM25+500-KM29+900)

CDescripcion_____:
MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	31-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 29+600(KM25+500-KM29+900)

CDescripcion_____:

2

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fotos: