



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	037	17 - 03 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa			

Asunto:

INFORME DIARIO N° 037-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-Se realizó la visita a campo con especialista de la entidad (Geología y puente) y especialista de contratista y supervisión para la verificación de Informe enviado por LAGESA a la entidad sobre Acta firmado el 24.02.22, donde se comprometen a elaborar un inventario de zonas inestables y/o críticas de toda a vía.

?Km 1+280
?Km 1+660
?Km 3+100
?Km 3+410
?Km 3+570
?Km 3+640
?Km 5+640
?Km 8+880
?Km 12+200
?Km 14+470
?Km 16+600
?Km 18+270
?Km 18+700
?Km 9+870
?Km 20+000
?Km 20+500
?Km 20+690

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 17.03.2022

1. Ingeniero residente
2. Ingeniero de producción
3. Especialista de suelos y pavimento
4. Ingeniero de control de calidad
5. Jefe de oficina de ingeniería
6. Especialista ambiental
7. Responsable de contrato

8. Equipos en área de trabajo:

- Excavadoras
- Volquetes
- Tractores sobre orugas
- Rodillos Lisos
- Motoniveladoras
- Track drill
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 01 track drill
- 02 compresoras
- 01 Planta chancadora
- 01 cisterna de agua
- 01 cisterna de combustible
- 07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 17.03.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista de topografía y trazo



- 3. Especialista en suelos y pavimentos
- 4. Especialista en estructuras y obras de arte
- 5. Especialista de metrados, costos y valorizaciones
- 6. Especialista en seguridad de obra
- 7. Especialista legal de liberación de predios
- 8. Especialista en arqueología
- 9. Especialista en administración de contrato
- 10. Especialista en relaciones comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
 -02 combis
 -05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

18-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

17-03-2022

Actividades:

Visita de campo

CDescripcion :

Inspección de campo con especialistas de Geología y puentes de la entidad, supervisión y contratista para verificar el informe enviado por LAGESA, sobre lo acordado en Acta de 25.02.22 sobre inventario de sectores inestables o criticos.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)