

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 144	<b>Fecha Informe:</b> 24-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 24.07.2019

**Conclusiones:**

SE DESARROLLÓ EL DÉCIMO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY. ACTIVIDADES EN CAMPO SUSPENDIDAS, SE VIENE REALIZANDO LA REVISIÓN DE LOS ADICIONALES DE OBRA EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA. LA SUPERVISIÓN DE OBRA ASE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA FINALIZAR EL CONFLICTO SOCIAL.

EL TRÁNSITO DENTRO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO ES BASTANTE RESTRINGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL, LA MISMA QUE ES PARTE DEL PROYECTO EL TRÁNSITO VEHICULAR ES NULO, SOLO ABIERTO POR ESPACIO MUY REDUCIDO DURANTE LA INTERVENCIÓN POLICIAL.

SE SOSTUVO UNA REUNIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA ENTRE LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL GOBIERNO CENTRAL SIN EMBARGO, NO SE LLEGÓ A NINGÚN ACUERDO.

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

GILMAR GABRIEL  
GOYZUETA TORRES

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-07-2019

**Actividades:**

DECIMO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA PROVINCIA DE ISLAY

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE DESARROLLÓ EL DÉCIMO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY (DISTRITOS DE PUNTA DE BOMBÓN, DEÁN VALDIVIA, MEJÍA, MOLLENDO Y MATARANI) EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA, EN ACUERDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISA SE SUSPENDIÓ LAS LABORES EN OBRA TEMPORALMENTE A FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO Y MAQUINARIA QUE SE VIENE UTILIZANDO.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

29-07-2019

1