



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	N ^o 009- 2023 - MTC /20.9 / M J QY	09 - 02 - 2023	Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo II	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Asunto:**

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO II.

(PUNTO UNIÓN) INICIO DE LA OBRA KM 52+920 A (TINGO CHICO) FIN DEL TRAMO II KM 102+819 LONG: 49.899 KM

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA EN (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN, CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-2: S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL: S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-2: S/ 358,709,252.68 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-2: S/ 358 709,252.68 (INC. IGV)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 19.NOV.2019

FECHA DE INICIO DE OBRA: 20.NOV.2019

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 660 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 09/SET/2021

FECHA DE TERMINO DE OBRA VIGENTE: 16/FEB/2023

**Conclusiones:**

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+8191.

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N°:

INFORMO Y COMUNICO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD, DESDE EL 01.FEB.2023 HASTA LA FECHA LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA NO HAN PROPORCIONADO EL CUADERNO DE OBRA AL SUSCRITO MONITOR DE OBRA T2.

NO HAY REGISTROS DE FOTOGRAFIA DEL CUADERNO DE OBRA (C.O.) LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, NO HAN PROPORCIONADO EL C.O. AL SUSCRITO (MONITOR DE OBRA TRAMO 2).

2. PRORROGA AMPLIACIÓN DE PLAZO - (AMPLIACIONES DE PLAZO)

PRORROGA PLAZO N° 01 APROBADA: 82 DÍAS CALENDARIO.

PRORROGA PLAZO N° 03 APROBADA: 05 DÍAS CALENDARIO.

PRORROGA PLAZO N° 06 APROBADA R.D N° 685-2021-MTC/20: 67 DC.

PRORROGA PLAZO N° 08 APROBADA CON R.D N° 1566-2021-MTC/20: 60 DC.

PRORROGA PLAZO N° 09 APROBADA CON R.D N° 2205-2021-MTC/20: 02 DC.

PRORROGA PLAZO N° 10 APROBADA CON R.D N° 2422-2021-MTC/20: 28 DC.

PRORROGA PLAZO N° 12 APROBADA: 09 DÍAS CALENDARIOS.

PRORROGA PLAZO N° 13 APROBADA: 82 DÍAS CALENDARIOS.

PRORROGA PLAZO N° 14 APROBADA: 29 DÍAS CALENDARIOS.

PRORROGA PLAZO N° 15 APROBADA CON R.D N° 1295-2022-MTC/20: 01 DC.

PRORROGA PLAZO N° 16 APROBADA R.D N° 1410-2022-MTC/20: 38 DC.

PRORROGA PLAZO N° 17 APROBADA R.D N° 1544-2022-MTC/20: 15 DC.

PRORROGA PLAZO N° 18 APROBADA R.D N° 1672-2022-MTC/20: 17 DC.

PRORROGA PLAZO N° 19 APROBADA R.D N° 1673-2022-MTC/20: 83 DC.

PRORROGA PLAZO N° 21 APROBADA R.D N° 1826-2022-MTC/20: 06 DC.

PRORROGA PLAZO N° 22 APROBADA R.D N° 0006-2023-MTC/20: 01 DC.

3. EVENTOS COMPENSABLES

EVENTO COMPENSABLE N° 01 S/ 1 767 664.85 INC. IGV (RD N° 1152-2020-MTC/20)

EVENTO COMPENSABLE N° 02 IMPROCEDENTE (RD N° 1626-2020-MTC/20)

EVENTO COMPENSABLE N° 03 IMPROCEDENTE (RD N° 605-2020-MTC/20)

EVENTO COMPENSABLE N° 04 IMPROCEDENTE (RD N° 624-2020-MTC/20)

4. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA (PAO) – VARIACIONES (PRESTACIÓN ADICIONALES DE OBRA)

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 01 – APROBADO R.D. N° 0379-2021-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 02 – APROBADO R.D. N° 1267-2021-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 03 – IMPROCEDENTE R.D. N° 1991-2021-MTC/21

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 04 – APROBADO R.D. N° 2232-2021-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 05 – IMPROCEDENTE R.D. N° 353-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 06 – IMPROCEDENTE R.D. N° 500-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 07 – APROBADO R.D. N° 583-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 08 – APROBADO R.D. N° 659-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 09 – IMPROCEDENTE R.D. N° 1030-2022 MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 10 – APROBADO R.D. N° 1046-2022 MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 11 – IMPROCEDENTE R.D. N° 1166-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 12 – APROBADO R.D. N° 1269-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 13 – APROBADO R.D. N° 1327-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 14 – APROBADO R.D. N° 1478-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 15 – APROBADO R.D. N° 1620-2022-MTC/20

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 16 – PRESENTADO EN TRÁMITE

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 17 – PRESENTADO EN TRÁMITE

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 18 – PRESENTADO EN TRÁMITE

PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA N° 18 – PRESENTADO ACTUAL

5. MAYORES CANTIDADES - (MAYORES METRADOS)

PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 1 - AUTORIZADO



PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 2 - AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 3 - AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 4 - AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 5 - EN TRAMITE
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 6 - EN TRAMITE
PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 7 - ACTUAL

6. PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 - R.D. N° 0379-2021-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 - R.D. N° 1267-2021-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 - R.D. N° 2232-2021-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05 - R.D. N° 583-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06 - R.D. N° 659-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 07 - R.D. N° 1030-2022-MTC/20 DENEGADO
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 - R.D. N° 1046-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 09 - R.D. N° 1269-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 10 - R.D. N° 1478-2022-MTC/20
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 11 - EN TRÁMITE
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 12 - EN TRÁMITE
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 13 - EN TRÁMITE
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 13 - ACTUAL

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

ELABORACIÓN INFORMES QUINCENALES Y MENSUALES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

8. MANTENIMIENTO VIAL

LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA CR20, REALIZARÓN TRABAJOS DE OFICINA, NO EXPONIERÓN A SUS SUBORDINADOS EN EL CAMPO POR EL PARO NACIONAL.

9. EMPRESA CONTRATISTA CR20:

12 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 RESIDENTE DE OBRA

10. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

96 UNIDADES DE LAS 213 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

11. CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN

12. VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

07 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

13. TOPOGRAFIA

LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA CR20, REALIZARÓN TRABAJOS DE OFICINA, NO EXPONIERÓN A SUS SUBORDINADOS EN EL CAMPO POR EL PARO NACIONAL.

14. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA CR20, REALIZARÓN TRABAJOS DE OFICINA, NO EXPONIERÓN A SUS SUBORDINADOS EN EL CAMPO POR EL PARO NACIONAL.

15. SUELOS Y PAVIMENTOS

LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA CR20, REALIZARÓN TRABAJOS DE OFICINA, NO EXPONIERÓN A SUS SUBORDINADOS EN EL CAMPO POR EL PARO NACIONAL.

16. TRANSPORTE



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA CR20, REALIZARÓN TRABAJOS DE OFICINA, NO EXPONIERÓN A SUS SUBORDINADOS EN EL CAMPO POR EL PARO NACIONAL.

**Recomendaciones:****13. RECOMENDACIONES:**

LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-23-123 (08.02.2023), DIRIGIDA AL CONTRATISTA, CON ASUNTO "OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N°19 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°14", REMITIÓ LOS INFORMES N°2510020-OI.2-22-INF-386 Y N°2510020-OI.2-27-INF-544, EN LOS CUALES NUESTROS ESPECIALISTAS DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL; Y, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE, RESPECTIVAMENTE, ANALIZAN Y EVALUAN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N°19 "POR REPLANTEO Y CAMBIO EN EL DISEÑO DE LA INGENIERÍA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS DE ARTE: MUROS MMC; MSR: KM 87+159.79 AL KM 87+185.85, KM 87+225.00 AL KM 87+240.00, KM 88+485.00 AL KM 88+515.46, KM 88+585.55 AL KM 88+615.55, KM 89+036.00 AL KM. 89+111.00, KM 90+595.52 AL KM 90+615.52, KM 95+312.30 AL KM 95+416.08, KM 95+628.90 AL KM. 95+713.15, KM 95+713.15 AL KM 95+718.99, KM 95+718.99 AL KM 95+763.31, KM 102+208.03 AL KM 102+315.20 Y KM 102+347.16 AL KM 102+406.03, BADEN: 88+585.55 AL 88+615.55 Y ALCANTARILLAS: KM 90+603.70, KM 92+122.00 Y KM 95+716.07" Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°14 "POR MENOR METRADO DE MAMPOSTERÍA E=0.15M Y MAMPOSTERÍA DE PIEDRA E=0.20M", PRESENTADO A ESTA SUPERVISIÓN CON CARTA DE LA REFERENCIA B). NUESTRO ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, EN SU INFORME CONCLUYE QUE VUESTRA REPRESENTADA DEBERÁ CORREGIR EL INFORME N°001-2023-CR20/TOP DEL ESPECIALISTA RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA; Y, PRESENTAR LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL ADICIONAL DEL BADEN DEL KM.88+585.55 AL KM.88+615.55, YA QUE EXISTE UN CAMBIO BRUSCO DEL PERALTE DEL BADEN CON EL TRAZO DE LA VÍA CON CURVA HACIA LA DERECHA.

LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-23-124 (08.02.2023), DIRIGIDA AL CONTRATANTE, CON ASUNTO "REMISIÓN DE LOS ASIENTOS REFERENTE A LA NECESIDAD DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N°20 "POR DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DME'S", REMITIÓ ADJUNTO, COPIA DE LOS ASIENTOS N°3489 Y N°3481, DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA, RESPECTIVAMENTE, LOS CUALES SON PUESTOS A VUESTRO CONOCIMIENTO, REFERENTE A LA OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N°20 "POR DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DME'S".

LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-23-125 (08.02.2023), DIRIGIDA AL CONTRATISTA, CON ASUNTO "INFORME SOBRE LA INSPECCIÓN DE ÁREAS AUXILIARES Y DME'S, REALIZADA POR LA ENTIDAD, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA", REMITIÓ EL INFORME N°2510020-OI.2-36-INF-350, EL CUAL HA SIDO ELABORADO POR NUESTRO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES, QUIEN CONCLUYE INDICANDO UNA SERIE DE OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LA ÚLTIMA INSPECCIÓN REALIZADA EN LA VÍA DE LA OBRA INICIAL 2, LLEVADA A CABO EL 07/02/2023 EN LAS ÁREAS AUXILIARES Y DME'S, JUNTO AL CONTRATANTE, LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA. POR TANTO, ESTA SUPERVISIÓN QUEDA A LA PRONTA ESPERA DE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, EFECTUADA POR LA ESPECIALISTA AMBIENTAL DE PROVÍAS NACIONAL. ASIMISMO, INDICAR QUE CUALQUIER DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SERÁ PLENA RESPONSABILIDAD DE VUESTRA REPRESENTADA.

LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-23-126 (08.02.2023), DIRIGIDA AL CONTRATANTE, CON ASUNTO "REMISIÓN DEL ASIENTO N°3440 DEL CONTRATISTA SOBRE "POSIBLE PRÓRROGA DE PLAZO POR APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°17", REMITIÓ ADJUNTO, COPIA DE LOS ASIENTOS N°3440 DEL CONTRATISTA DE FECHA 17/01/2023, PARA VUESTRO CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES, REFERENTE A LA "POSIBLE PRÓRROGA DE PLAZO POR APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°17".

LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-23-127 (08.02.2023), DIRIGIDA AL CONTRATANTE, CON ASUNTO "REMISIÓN DEL ASIENTO N°3491 DEL CONTRATISTA SOBRE "POSIBLE PRÓRROGA DE PLAZO POR APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°18", REMITIÓ ADJUNTO, COPIA DE LOS ASIENTOS DE LA REFERENCIA A) DEL CONTRATISTA DE FECHA 31/01/2023, PARA VUESTRO CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES, REFERENTE A LA "POSIBLE PRÓRROGA DE PLAZO POR APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°18".



LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-23-128 (08.02.2023), DIRIGIDA AL CONTRATANTE, CON ASUNTO "ADVERTENCIA ANTICIPADA N°45 – “POR POSIBLE PARALIZACIÓN Y/O ATRASOS DE OBRA POR LOS EFECTOS DE ACATAMIENTO AL PARO NACIONAL CÍVICO POPULAR POR EL SINDICATO REGIONAL DE TRABAJADORES CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO A PARTIR DEL DÍA 31/01/2023””, REMITIÓ COPIA DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DEL CONTRATISTA N° 3492, PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES, REFERENTE A LA ADVERTENCIA ANTICIPADA N°45 – “POR POSIBLE PARALIZACIÓN Y/O ATRASOS DE OBRA POR LOS EFECTOS DE ACATAMIENTO AL PARO NACIONAL CÍVICO POPULAR POR EL SINDICATO REGIONAL DE TRABAJADORES CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO A PARTIR DEL DÍA 31/01/2023”. POR OTRO LADO, SE PONE A VUESTRO CONOCIMIENTO LA CARTA N°CR20G-OI2-RO-23-074, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, REFERENTE A LA ADVERTENCIA ANTICIPADA N°45 EN MENCIÓN.

LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CGS-23-004 (08.02.2023), DIRIGIDA AL CONTRATISTA, CON ASUNTO "AUSENCIA DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS (PERSONAL CLAVE) DEL CONTRATISTA (OI-T2)", REMITIÓ CON LA FINALIDAD DE SALUDARLO CORDIALMENTE Y, CON RELACIÓN AL ASUNTO, PONER A VUESTRO CONOCIMIENTO NUESTRA PREOCUPACIÓN SOBRE LA AUSENCIA DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS DEL PERSONAL CLAVE DEL ÁREA DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES; Y, EL RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA, LOS CUALES ESTA SUPERVISIÓN SOLICITÓ LA JUSTIFICACIÓN Y SUSTENTO DE SU AUSENCIA; Y, EN CASO EN QUE DICHS ESPECIALISTAS HAYAN RENUNCIADO, REMITIRNOS TODA LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE. SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO LO DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, ÚNICAMENTE TOMAMOS CONOCIMIENTO, CON CARTA N°CR20G-OI2-RO-23-059, QUE VUESTRO ESPECIALISTA RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA SE ENCONTRABA TRABAJANDO DE FORMA REMOTA, PUES SE ENCONTRABA IMPEDIDO DE VIAJAR, PERO EN EL PRESENTE DÍA, CON CARTA N°CR20G/OI2/RO/23/094, NOS REMITEN EL OFICIO N°242-2023-MTC/20.9 , DE FECHA 06/02/2023, LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ING. ROBERTO JAIME CHAVEZ VELASQUEZ, COMO REEMPLAZO DEL ING. SANDRO APAZA PARICAHUA, LO CUAL NOS EXTRAÑA, PUESTO QUE NO TENÍAMOS CONOCIMIENTO DEL CAMBIO EFECTUADO Y DE LA RENUNCIA DE SU ESPECIALISTA.

NO SE REALIZO TRABAJOS EN ESTE FRENTE POR LA PARALIZACIÓN, EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA DEL TRAMO II EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL

Auditoría Fecha De Creación:

10-02-2023

Auditoría Fecha De Edición:

15-02-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

09-02-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 102+819

LAS CAMIONETAS DE LA SUPERVISIÓN NO TRABAJARÓN

LAS CAMIONETAS SE ENCUENTRAN EN LA COCHERA DE QUIVILLA

CDescripcion :

DEL INFORME N°006-2023-CR20/RRCC-PLC, DEL ASUNTO PARALIZACIÓN DE TRABAJADORES CR20 TII – PARO NACIONAL 09/02/2023

EL LIC. PEDRO E LAURA CASTILLO:

ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS CR 20 – TII, COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA DEL TRAMO II ING. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ CHÁVARRI, LO SIGUIENTE:

EL PERÚ ESTÁ SUMIDO EN UN CAOS SOCIAL CON PROTESTAS SOSTENIDAS QUE DEMANDAN LA SALIDA DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE, EL CIERRE DEL CONGRESO, UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES GENERALES INMEDIATAS MUCHOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ REALIZAN PARALIZACIONES, TOMA DE CARRETERAS EN SEÑAL DE DISCONFORMIDAD POR ELLO LA CGTP CONVOCO A UN PARO NACIONAL PARA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023.

EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL.

LOS TRABAJADORES DE CR20 TRAMO II FORMARON PIQUETES DE HUELGA EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO EN DONDE SOLICITARON QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE CR20 DEBERÍAN ACATAR EL PARO NACIONAL PARALIZANDO POR EL DÍA DE HOY TODA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO.

CR 20 TRAMO II, HA RESPETADO EL DERECHO A LA PROTESTA QUE REALIZARON LOS TRABAJADORES, PONIENDO EN BUEN RECAUDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA PARA QUE NO SE PUEDA GENERAR ALGÚN DISTURBIO POR LA PROTESTA SOCIAL DEL DÍA DE PARALIZACIÓN.

EN EL PERÚ, ESTÁ ATRAVESANDO POR UNA CONVULSIÓN SOCIAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS HASTA LA FECHA NO SE HAN SOLUCIONADO, POR ELLO SE SIGUE GENERANDO ESTE TIPO DE RECLAMOS COMO SON LAS HUELGAS, CIERRE DE VÍAS, Y EN ALGUNOS CASOS DISTURBIOS CON ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA, QUE GENERAN EL ATRASO EN LA DINÁMICA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PERÚ.

Foto1:



Foto2:



Foto3:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-02-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

09-02-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 97+520

EQUIPOS DE LA EMPRESA CR20 ESTA DETENIDOS

NO SE REALIZO TRABAJO EN ESTE FRENTE

CDescripcion :

DEL INFORME N°006-2023-CR20/RRCC-PLC, DEL ASUNTO PARALIZACIÓN DE TRABAJADORES CR20 TII – PARO NACIONAL 09/02/2023

EL LIC. PEDRO E LAURA CASTILLO:

ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS CR 20 – TII, COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA DEL TRAMO II ING. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ CHÁVARRI, LO SIGUIENTE:

EL PERÚ ESTÁ SUMIDO EN UN CAOS SOCIAL CON PROTESTAS SOSTENIDAS QUE DEMANDAN LA SALIDA DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE, EL CIERRE DEL CONGRESO, UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES GENERALES INMEDIATAS MUCHOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ REALIZAN PARALIZACIONES, TOMA DE CARRETERAS EN SEÑAL DE DISCONFORMIDAD POR ELLO LA CGTP CONVOCO A UN PARO NACIONAL PARA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023.

EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL.

LOS TRABAJADORES DE CR20 TRAMO II FORMARON PIQUETES DE HUELGA EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO EN DONDE SOLICITARON QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE CR20 DEBERÍAN ACATAR EL PARO NACIONAL PARALIZANDO POR EL DÍA DE HOY TODA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO.

CR 20 TRAMO II, HA RESPETADO EL DERECHO A LA PROTESTA QUE REALIZARON LOS TRABAJADORES, PONIENDO EN BUEN RECAUDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA PARA QUE NO SE PUEDA GENERAR ALGÚN DISTURBIO POR LA PROTESTA SOCIAL DEL DÍA DE PARALIZACIÓN.

EN EL PERÚ, ESTÁ ATRAVESANDO, POR UNA CONVULSIÓN SOCIAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS HASTA LA FECHA NO SE HAN SOLUCIONADO, POR ELLO SE SIGUE GENERANDO ESTE TIPO DE RECLAMOS COMO SON LAS HUELGAS, CIERRE DE VÍAS, Y EN ALGUNOS CASOS DISTURBIOS CON ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA, QUE GENERAN EL ATRASO EN LA DINÁMICA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PERÚ.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-02-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 80+690

EQUIPOS DETENIDOS

NO SE REALIZO TRABAJOS EN ESTE FRENTE POR LA PARALIZACIÓN, EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL.

CDescripcion :

DEL INFORME N°006-2023-CR20/RRCC-PLC, DEL ASUNTO PARALIZACIÓN DE TRABAJADORES CR20 TII – PARO NACIONAL 09/02/2023

EL LIC. PEDRO E LAURA CASTILLO:

ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS CR 20 – TII, COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA DEL TRAMO II ING. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ CHÁVARRI, LO SIGUIENTE:

3

EL PERÚ ESTÁ SUMIDO EN UN CAOS SOCIAL CON PROTESTAS SOSTENIDAS QUE DEMANDAN LA SALIDA DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE, EL CIERRE DEL CONGRESO, UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES GENERALES INMEDIATAS MUCHOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ REALIZAN PARALIZACIONES, TOMA DE CARRETERAS EN SEÑAL DE DISCONFORMIDAD POR ELLO LA CGTP CONVOCO A UN PARO NACIONAL PARA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023.

EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL.

LOS TRABAJADORES DE CR20 TRAMO II FORMARON PIQUETES DE HUELGA EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO EN DONDE SOLICITARON QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE CR20 DEBERÍAN ACATAR EL PARO NACIONAL PARALIZANDO POR EL DÍA DE HOY TODA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO.

CR 20 TRAMO II, HA RESPETADO EL DERECHO A LA PROTESTA QUE REALIZARON LOS TRABAJADORES, PONIENDO EN BUEN RECAUDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA PARA QUE NO SE PUEDA GENERAR ALGÚN DISTURBIO POR LA PROTESTA SOCIAL DEL DÍA DE PARALIZACIÓN.

EN EL PERÚ, ESTÁ ATRAVESANDO POR UNA CONVULSIÓN SOCIAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS HASTA LA FECHA NO SE HAN SOLUCIONADO, POR ELLO SE SIGUE GENERANDO ESTE TIPO DE RECLAMOS COMO SON LAS HUELGAS, CIERRE DE VÍAS, Y EN ALGUNOS CASOS DISTURBIOS CON ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA, QUE GENERAN EL ATRASO EN LA DINÁMICA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PERÚ.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-02-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2023

Actividades:

PROGRESIVA: PEAJE KM 94+383 – 94+912

PEAJE

NO SE REALIZO TRABAJOS EN ESTE FRENTE POR LA PARALIZACIÓN, EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL

CDescripcion :

DEL INFORME N°006-2023-CR20/RRCC-PLC, DEL ASUNTO PARALIZACIÓN DE TRABAJADORES CR20 TII – PARO NACIONAL 09/02/2023

EL LIC. PEDRO E LAURA CASTILLO:

ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS CR 20 – TII, COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA DEL TRAMO II ING. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ CHÁVARRI, LO SIGUIENTE:

4

EL PERÚ ESTÁ SUMIDO EN UN CAOS SOCIAL CON PROTESTAS SOSTENIDAS QUE DEMANDAN LA SALIDA DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE, EL CIERRE DEL CONGRESO, UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES GENERALES INMEDIATAS MUCHOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ REALIZAN PARALIZACIONES, TOMA DE CARRETERAS EN SEÑAL DE DISCONFORMIDAD POR ELLO LA CGTP CONVOCO A UN PARO NACIONAL PARA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023.

EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL.

LOS TRABAJADORES DE CR20 TRAMO II FORMARON PIQUETES DE HUELGA EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO EN DONDE SOLICITARON QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE CR20 DEBERÍAN ACATAR EL PARO NACIONAL PARALIZANDO POR EL DÍA DE HOY TODA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO.

CR 20 TRAMO II, HA RESPETADO EL DERECHO A LA PROTESTA QUE REALIZARON LOS TRABAJADORES, PONIENDO EN BUEN RECAUDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA PARA QUE NO SE PUEDA GENERAR ALGÚN DISTURBIO POR LA PROTESTA SOCIAL DEL DÍA DE PARALIZACIÓN.

EN EL PERÚ, ESTÁ ATRAVESANDO POR UNA CONVULSIÓN SOCIAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS HASTA LA FECHA NO SE HAN SOLUCIONADO, POR ELLO SE SIGUE GENERANDO ESTE TIPO DE RECLAMOS COMO SON LAS HUELGAS, CIERRE DE VÍAS, Y EN ALGUNOS CASOS DISTURBIOS CON ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA, QUE GENERAN EL ATRASO EN LA DINÁMICA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PERÚ.



Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-02-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 67+950

NO SE REALIZO TRABAJOS EN ESTE FRENTE POR LA PARALIZACIÓN, EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL

CDescripcion :

DEL INFORME N°006-2023-CR20/RRCC-PLC, DEL ASUNTO PARALIZACIÓN DE TRABAJADORES CR20 TII – PARO NACIONAL 09/02/2023

EL LIC. PEDRO E LAURA CASTILLO:

ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS CR 20 – TII, COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA DEL TRAMO II ING. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ CHÁVARRI, LO SIGUIENTE:

EL PERÚ ESTÁ SUMIDO EN UN CAOS SOCIAL CON PROTESTAS SOSTENIDAS QUE DEMANDAN LA SALIDA DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE, EL CIERRE DEL CONGRESO, UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES GENERALES INMEDIATAS MUCHOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ REALIZAN PARALIZACIONES, TOMA DE CARRETERAS EN SEÑAL DE DISCONFORMIDAD POR ELLO LA CGTP CONVOCO A UN PARO NACIONAL PARA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023.

EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL.

LOS TRABAJADORES DE CR20 TRAMO II FORMARON PIQUETES DE HUELGA EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO EN DONDE SOLICITARON QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE CR20 DEBERÍAN ACATAR EL PARO NACIONAL PARALIZANDO POR EL DÍA DE HOY TODA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO.

CR 20 TRAMO II, HA RESPETADO EL DERECHO A LA PROTESTA QUE REALIZARON LOS TRABAJADORES, PONIENDO EN BUEN RECAUDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA PARA QUE NO SE PUEDA GENERAR ALGÚN DISTURBIO POR LA PROTESTA SOCIAL DEL DÍA DE PARALIZACIÓN.

EN EL PERÚ, ESTÁ ATRAVESANDO POR UNA CONVULSIÓN SOCIAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS HASTA LA FECHA NO SE HAN SOLUCIONADO, POR ELLO SE SIGUE GENERANDO ESTE TIPO DE RECLAMOS COMO SON LAS HUELGAS, CIERRE DE VÍAS, Y EN ALGUNOS CASOS DISTURBIOS CON ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA, QUE GENERAN EL ATRASO EN LA DINÁMICA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PERÚ.

Foto1:**Foto2:****Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:
10-02-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 56+850

EQUIPOS PARALIZADOS

NO SE REALIZO TRABAJOS EN ESTE FRENTE POR LA PARALIZACIÓN, EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL

CDescripcion :

DEL INFORME N°006-2023-CR20/RRCC-PLC, DEL ASUNTO PARALIZACIÓN DE TRABAJADORES CR20 TII – PARO NACIONAL 09/02/2023

EL LIC. PEDRO E LAURA CASTILLO:

ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS CR 20 – TII, COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA DEL TRAMO II ING. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ CHÁVARRI, LO SIGUIENTE:

6

EL PERÚ ESTÁ SUMIDO EN UN CAOS SOCIAL CON PROTESTAS SOSTENIDAS QUE DEMANDAN LA SALIDA DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE, EL CIERRE DEL CONGRESO, UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES GENERALES INMEDIATAS MUCHOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ REALIZAN PARALIZACIONES, TOMA DE CARRETERAS EN SEÑAL DE DISCONFORMIDAD POR ELLO LA CGTP CONVOCO A UN PARO NACIONAL PARA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023.

EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL.

LOS TRABAJADORES DE CR20 TRAMO II FORMARON PIQUETES DE HUELGA EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO EN DONDE SOLICITARON QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE CR20 DEBERÍAN ACATAR EL PARO NACIONAL PARALIZANDO POR EL DÍA DE HOY TODA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO.

CR 20 TRAMO II, HA RESPETADO EL DERECHO A LA PROTESTA QUE REALIZARON LOS TRABAJADORES, PONIENDO EN BUEN RECAUDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA PARA QUE NO SE PUEDA GENERAR ALGÚN DISTURBIO POR LA PROTESTA SOCIAL DEL DÍA DE PARALIZACIÓN.

EN EL PERÚ, ESTÁ ATRAVESANDO POR UNA CONVULSIÓN SOCIAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS HASTA LA FECHA NO SE HAN SOLUCIONADO, POR ELLO SE SIGUE GENERANDO ESTE TIPO DE RECLAMOS COMO SON LAS HUELGAS, CIERRE DE VÍAS, Y EN ALGUNOS CASOS DISTURBIOS CON ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA, QUE GENERAN EL ATRASO EN LA DINÁMICA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PERÚ.



Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-02-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-02-2023

Actividades:

PROGRESIVA: KM 54+680

EQUIPOS PARALIZADOS EN EL FRENTE

NO SE REALIZO TRABAJOS EN ESTE FRENTE POR LA PARALIZACIÓN, EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL

CDescripcion :

DEL INFORME N°006-2023-CR20/RRCC-PLC, DEL ASUNTO PARALIZACIÓN DE TRABAJADORES CR20 TII – PARO NACIONAL 09/02/2023

EL LIC. PEDRO E LAURA CASTILLO:

ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS CR 20 – TII, COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA DEL TRAMO II ING. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ CHÁVARRI, LO SIGUIENTE:

7

EL PERÚ ESTÁ SUMIDO EN UN CAOS SOCIAL CON PROTESTAS SOSTENIDAS QUE DEMANDAN LA SALIDA DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE, EL CIERRE DEL CONGRESO, UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES GENERALES INMEDIATAS MUCHOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ REALIZAN PARALIZACIONES, TOMA DE CARRETERAS EN SEÑAL DE DISCONFORMIDAD POR ELLO LA CGTP CONVOCO A UN PARO NACIONAL PARA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023.

EN LAS PRIMERAS HORAS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023, LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CGTP DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y QUE PERTENECEN A CR 20, TRAMO II REALIZARON LA PARALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS CONCENTRÁNDOSE EN ALGUNOS SECTORES DE LA CARRETERA EN FORMA DE PROTESTA POR EL PARO NACIONAL.

LOS TRABAJADORES DE CR20 TRAMO II FORMARON PIQUETES DE HUELGA EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO EN DONDE SOLICITARON QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE CR20 DEBERÍAN ACATAR EL PARO NACIONAL PARALIZANDO POR EL DÍA DE HOY TODA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO.

CR 20 TRAMO II, HA RESPETADO EL DERECHO A LA PROTESTA QUE REALIZARON LOS TRABAJADORES, PONIENDO EN BUEN RECAUDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA PARA QUE NO SE PUEDA GENERAR ALGÚN DISTURBIO POR LA PROTESTA SOCIAL DEL DÍA DE PARALIZACIÓN.

EN EL PERÚ, ESTÁ ATRAVESANDO POR UNA CONVULSIÓN SOCIAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS HASTA LA FECHA NO SE HAN SOLUCIONADO, POR ELLO SE SIGUE GENERANDO ESTE TIPO DE RECLAMOS COMO SON LAS HUELGAS, CIERRE DE VÍAS, Y EN ALGUNOS CASOS DISTURBIOS CON ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA, QUE GENERAN EL ATRASO EN LA DINÁMICA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PERÚ.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-02-2023



Fotos: