BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	112-2021	15-07-2021	CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1039 DEL CONTRATISTA (08/07/2021)
ASIENTO N°1051: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: RESPUESTA ASENTO N° 1047 DEL SUPERVISOR
Se ha dado cumplimiento a entregar documento de llamada de atención a nuestro jefe de SSOMA.
Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•Si cumple.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Me informan mediante correo electrónico que personal de contraloria de la republica harán una visita al frente calemar – abra el Naranjillo, entre los días 20 y 24 de julio del presente.

Recomendaciones:

Se recomienda a supervision la presencia del ingeniero especialista en obras de arte, ya que actualmente es lo que se viene atendiendo con mas importancia,

Auditoria Fecha De Creación:
15-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
16-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 25+700.

CDescripcion_____:

1 01 MOTONIVELADORA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-07-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-07-2021

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 51+140.

CDescripcion_____:
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
03 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE;

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
15-07-2021

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 51+700.

CDescripcion_____:

3

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-07-2021

Fotos: