BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	115-2021	19-07-2021	CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Foto Bitacora:

Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1067 DEL CONTRATISTA (15/07/2021)
ASIENTO N°1067: DEL SUPERVISOR
ASUNTO: MEJORAR SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD PARA MITIGAR ACCIDENTES RECURRENTES.
Debido a la recurrencia de accidentes en lo que respecta a la volcadura: 05/03 volcadura de volquete en el km 0+020; del 30/04 volcadura de volquete km 0+00; del 29/05 volcadura de excavadora km 49+800; volcadura de volquete ultimo del 02/07 en el km 49+390, se le solicita mejorar el sistema de Gestión de seguridad ya que no esta funcionando pues no mitiga los accidentes recurrentes en el presente año, se debe realizar o mejorar la investigación real de los accidentes identificando la causa raíz, difusión de los incidentes y accidentes a todo el personal principalmente a los operadores y trabajadores directos como prevencionistas, capataces, también implementar convenientemente la delimitación y señalización en zonas o áreas de trabajo, ubicando zonas para carguío y descarguio en superficies estables, planas, que estos estén bien señalados, etc. Por lo indicado se solicita mayor presencia de los jefe Ssoma y Jefes de producción, prevencionistas para implementar todo lo necesario con el único fin de mitigar todo incidente y/o accidente.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro 0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador

sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•Si cumple.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Problema social a la altura de la progresiva 51+100. Pobladores de la zona reclaman el pago por sus terrenos afectados. Problema persistía hasta medio día. Por horas de la tarde, se solucionó.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervision la asistencia del ingeniero especialista en obras de arte.

Auditoria Fecha De Creación:
19-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
20-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 26+650.

CDescripcion_____:

01 MOTONIVELADORA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE;
01 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
19-07-2021

Actividades:
PROBLEMA SOCIAL IMPIDE PASE EN EL TRAMO;
PEDIDO DE PAGO POR AFECTACIONES DE TERRENOS;
PROGRESIVA 51+100.

2

CDescripcion_____:
Pobladores del sector reclaman sus pagos por afectaciones de sus terrenos.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-07-2021

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
601B.A EXCAVACIÓN PARÁ ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 50+200.

CDescripcion_____:
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 37+020.

CDescripcion_____:
01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 25+380.

CDescripcion_____:

5

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-07-2021

Fotos: