BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	020	26-07-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Foto Bitacora:

Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 020, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°063 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°064(SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y JEFE DE LABORATORIO.
- SE ENCONTRO EN OFICINA, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DETOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA.
3)OTROS
- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, RUIDO), Y LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE.
- SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO SE EJECUTAN.
•ACCIONES DEL CONTRATISTA:
- EL CONTRATISTA COMUNICA A LA SUPERVISION QUE SE PRESENTO LA SOLICITUD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI,
- EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE, POR FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS AUXILIARES, ESTA IMPOSIBILITADO DE DAR INICIO A LAS PARTIDAS CONTRACTUALES DESBROCE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO Y PEDRAPLÉN.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
- LA SUPERVISION SOLICITA AL CONTRATISTA BRINDAR EL DOCUMENTO TRAMITADO SOBRE LA SOLICITUD DE EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI TANTO EN FISICO COMO EN ARCHIVO DIGITAL.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA AGOTAR LAS GESTIONES DE COORDINACION CON LOS PROPIETARIOS DEL PREDIO EN LAS QUE SE UBICAN LAS AREAS AUXILIARES.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS PARTIDAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES Y EVITAR INCUMPLIMIENTOS INJUSTIFICADOS.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS:
* ESPECIALISTA TÉCNICO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS
* ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS
* ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS

Auditoria Fecha De Creación: 26-07-2021

Auditoria Fecha De Edición: 27-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 26-07-2021

Actividades:

CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA

CDescripcion_____:

CHARLA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO REALIZADA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EN CAMPO.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos: 26-07-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-07-2021

Actividades:
CHANCADO DE MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO

CDescripcion_____:
CHANCADO DE MATERIAL DE LA CANTERA CHECTUYOC

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO PROGRESIVA KM 26+400

CDescripcion_____:
MO: 01 TOPOGRAFO, 03 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS CONTINUAN EL LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-07-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-07-2021

Actividades:
MONITOREO CALIDAD DE AIRE
PROGRESIVA KM. 22+500

CDescripcion_____:
MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUAN CON EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-07-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-07-2021

Actividades:
MONITOREO CALIDAD DE RUIDO
PROGRESIVA KM. 23+100

CDescripcion_____:
MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUA CON EL MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-07-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-07-2021

Actividades:
MONITOREO CALIDAD DE RUIDO
PROGRESIVA KM 23+300

CDescripcion_____:
MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUA CON EL MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-07-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

7

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-07-2021