BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	19	17-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	JANETH MONICA VARGAS RAMOS

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°18-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:

2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Continúa suspendido hasta el 31 de agosto del 2021.
-Está en proceso de subsanación de las causales que son:
oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km. - Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró:
** DME en 10 +000 km., está en proceso de regularización de documento y se terminó el levantamiento topográfico
** A alturas del 10+000 km, se encontró un DME nuevo, lo cual está en evaluación tanto la supervisión con contratista.
oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. - Falta la autorización del ANA,
oPolvorín, localizado en 24+600 km.- Posible reubicación en 5+850 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta documentación de ITS, falta el título de propiedad.
oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:
** No autorizado por el propietario del 4+980 km.
** Alternativa de solución 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento topográfico y autorización del propietario;
** En 4+100 km, está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial.
** En 10+000 km está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial, se terminó el levantamiento topográfico, falta la regularización de documentos.

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
** El Consorcio Supervisor Santa Teresa, ha realizado la inspección y evaluación del área del 4+980 km, para la elaboración del expediente de la faja marginal y estructura de defensa ribereña.
** El Consorcio Supervisor Santa Teresa, está evaluando la topografía del 4+980 km, de puntos topográficos faltantes que se requiere para el cálculo hidrológico.

4.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
El Consorcio Carretera Cusco tuvo una reunión con PROVIAS NACIONAL por vía Zoom, aproximado a las 3:00 pm.

5.PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Jefe de supervisión: Enrique Jose Miguel Cox Cassinelli
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta
Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar
Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:
Asistente de hidrología: José Luis Cáceres Miranda

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

Se observa los presentes en obra por parte del contratista son:

Personal Clave:
Ing. Residente de obra: Josep María Puig Sanchez
Jefe de oficina técnica: Segundo Augusto Paico Saavedra
Especialista en túnel: Miguel Eduardo Loyola Vásquez

6.MOVILIDAD OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Combi

•01 Camioneta

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de asistencia por a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

•01 Camioneta

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar las documentaciones respectivas de las áreas auxiliares.
-Se recomienda a la supervisión la presencia de especialista como: topografía, impacto ambiental, hidrología, arqueología, especialista de predio legal y técnico, que se requieran para la subsanación de las causales mencionadas líneas arriba.
-Se recomienda a la supervisión y residencia cumplir con los protocolos de COVID-19.

Auditoria Fecha De Creación:
17-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
18-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
J A N E T H M O N I C A VARGAS RAMOS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-08-2021

Actividades:

* Visita de las oficinas de la supervisión
* Inspección de campo en el 4+980 km

CDescripcion_____:

* Se ve en imágenes la presencia de 01 combi y 01 camioneta, del Consorcio Supervisor Santa Teresa.
* El Consorcio Supervisor Santa Teresa, realiza la inspección de campo en 4+980 km, para el cálculo hidrológico y así determinar la faja marginal.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
J A N E T H M O N I C A VARGAS RAMOS

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-08-2021

Actividades:
* Visita a las oficinas del Consorcio Carretera Cusco

CDescripcion_____:
* Se observa en imágenes la presencia de 01 camioneta y que la residencia se encuentra en sus oficinas.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-08-2021