BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	010	17-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 010-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
Se han realizado las anotaciones en el cuaderno de obra hasta el día 16.08.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó cuadrillas de topografía trabajando en la verificación de BM y nivelación de terreno entre los km 0+000 al km 22+000, y 01 cuadrilla trabajando en levantamiento topográfico entre los km 24+000 al km 30+500.
- En el cuaderno de Obra, el asiento Nº 103, del Supervisor, señala que las actividades de topografía de la obra se encuentran con atraso y que las áreas auxiliares como los DME, tienen libre disponibilidad, las cuales han sido incluidas en el expediente técnico. del proyecto y que es responsabilidad el contratista informar al propietario sobre el inicio de sus actividades.
Asimismo se señala que, hasta la fecha la empresa contratista no cuenta con los equipos para la partida de Movimiento de tierras.
Del Contratista:
a. Del personal ofertado: Según la programación de salidas presentada con Carta Nº 029-2021/CCECC- Obra a la supervisión; se observa que la Especialista en Obra de Arte y drenaje debe incorporarse al campamento el 18.08, se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad y falta de firma dle ing. especialista en Suelos y Pavimentos (quien se encuentra en el Campamento de la empresa)
a. Del personal ofertado: Según la programación de salidas presentada con Informe Nº 023-PVN-LAGESA/EAC(PRSP)-JS a la Jefatura de supervisión; se observa la ausencia del especialista técnico en Liberación de Predios, a quien le corresponde sus días libres desde el día 20.08.
Asimismo los especialistas de impacto Ambiental, Geología, Arqueología, Especialista legal en liberación de predio e especialista de Hidrología ya se encuentran en el Campamento.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Empresa Contratista y Supervisora, que se llene diariamente los registros de asistencias, así como evaluar la necesidad de permanencia de ciertos especialistas, que puedan contribuir al avance del proyecto.

Auditoria Fecha De Creación:
17-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
18-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-08-2021

Actividades:
Asistencia empresa Contratista 17.08

CDescripcion_____:
Registro de asistencia empresa contratista.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-08-2021

Actividades:
Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:
Una cuadrilla de topografía de la empresa Contratista, compuesta por 04 personas (01 topógrafo, 01 ayudante de topografía y 02 ayudantes) realizó levantamiento topográfico para secciones (según indican) en la parte superior de talud, entre los km 24+000 al km 30+500.

2

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-08-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-08-2021

Actividades:
Verificación de DME

CDescripcion_____:
Una Cuadrilla se la empresa Contratista, compuesta por 04 personas (01 topógrafo, 01 ayudante de topografía y 02 jaloneros), realizaron trabajos de nivelación y verificación de los DME en los km 13+000 al km 16+000.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-08-2021

Actividades:
Verificación de Nivelación de terreno y señalización de BM

CDescripcion_____:
Otra Cuadrilla se la empresa Contratista, compuesta por 04 personas (01 topógrafo, 01 ayudante de topografía y 02 jaloneros), realizaron trabajos de nivelación de terreno y señalización de BM entre los km 00+000 al 13+000; cuando se observó la cuadrilla, se encontraba lloviendo en la zona y los trabajadores que aun no cuentan con capotín para lluvias; se subió al vehículo asignado a su cuadrilla hasta que terminara la lluvia.

4

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-08-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-08-2021

Actividades:

Asistencia de supervisión 17.08

CDescripcion_____:

Registro de asistencia diaria de empresa Supervisora

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-08-2021

Actividades:

Fotos de campamento de la empresa contratista

CDescripcion_____:

Se observa que el campamento de la empresa contratista es amplio y está siendo acondicionado para su habitabilidad; además no se han observado los equipos para el inicio de las actividades de Movimiento de tierras.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-08-2021