BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	251	01-12-2021	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:

Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°251-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°25 y SAP N°26.
•Con CARTA N°2510019-CG-0988, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite a la entidad, Opinión sobre solicitud de Ampliación de Plazo parcial N°26, declarando improcedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-0989, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite al contratista, Opinión Técnica sobre Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°26, declarando improcedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-0990, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite al contratista, Decisión de la JRD a la controversia N°15, sobre Aplicación de Calendario de avance de Obra Actualizado,
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°2510019-CG-0983, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite a la entidad, Propuesta de Nueva Cantera del Río Tablachaca – Trujillo para el uso de arena para concreto.
•Con CARTA N°2510019-CG-0986, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite al alcalde de Tauca, la Solicitud del Texto Único de procedimientos Administrativos.
•Con CARTA N°2510019-CG-0987, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite a la entidad, Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Nueva Área Auxiliar: Planta Industrial Tablachaca ubicado a 83+080 km respecto al inicio del tramo del proyecto.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.
8)RECURSOS OFERTADOS:
Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra. El especialista de costos y presupuestos se encuentra de salida del 26.11.21 hasta el 02.12.21.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Carrera, esto para cuando se reinicie la ejecución de la obra, asimismo se está realizando acuerdos con la Población de Puca, Inaco, Huacaschuque para los pases en zona rural.
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la Población de Huacaschuque por problemas sociales y limítrofes en el Terreno el cual se planea el DME N°40.
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía.
•Con CARTA N°932-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 01.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Solicitud de información actualizada de la Liberación de PACRI y Sectores Arqueológicos.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el

10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Con CARTA N°932-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 01.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Solicitud de información actualizada de la Liberación de PACRI y Sectores Arqueológicos.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento de vía: limpieza de cunetas, pases de agua, alcantarillas en el km 26+140 (KM26).
-Laguna Cochapampa: obtención de muestras de material triturado para ensayos en laboratorio. verificación de las áreas de lavado por es especialista de obras de arte; acopio de material triturado.
-Riego para minimizar la polución en el km 0+000- km11.
•Con CARTA N°930-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 01.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Informe Mensual del Especialista de Impacto Ambiental (mes de noviembre 2021).
•Con CARTA N°931-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 01.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Informe de actividades socioambientales referente a los adicionales durante la etapa de paralización del 10 al 30 de noviembre del 2021.
•Con CARTA N°932-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 01.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Solicitud de información actualizada de la Liberación de PACRI y Sectores Arqueológicos.
•Con CARTA N°933-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 01.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Alcantarillas MCM Sector I: Tauca – Huandoval km 0+000 al km 34+000 – Metrado Deductivo.
•Con CARTA N°2510019-CG-0983, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite a la entidad, Propuesta de Nueva Cantera del Río Tablachaca – Trujillo para el uso de arena para concreto.
•Con CARTA N°2510019-CG-0984, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite a la entidad, Vista Inopinada de la Contraloría General de la República.
•Con CARTA N°2510019-CG-0985, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite a la entidad, Ficha Quincenal N°50 del 16 al 30 de noviembre del 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-0986, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite al alcalde de Tauca, la Solicitud del Texto Único de procedimientos Administrativos.
•Con CARTA N°2510019-CG-0987, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite a la entidad, Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Nueva Área Auxiliar: Planta Industrial Tablachaca ubicado a 83+080 km respecto al inicio del tramo del proyecto.
•Con CARTA N°2510019-CG-0988, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite a la entidad, Opinión sobre solicitud de Ampliación de Plazo parcial N°26, declarando improcedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-0989, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite al contratista, Opinión Técnica sobre Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°26, declarando improcedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-0990, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite al contratista, Decisión de la JRD a la controversia N°15, sobre Aplicación de Calendario de avance de Obra Actualizado.
•Con CARTA N°2510019-CG-0991, de fecha 01.12.2021, la supervisión remite al contratista, Solicitud de la Lista del Personal de Obra – Anexo 1 del Acta de Acuerdo de Paralización de Obra.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos.

Auditoria Fecha De Creación:	**Auditoria Fecha De Edición:**
01-12-2021	02-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1	Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE MATERIAL TRITURADO PARA ENSAYOS EN LABORATORIO. VERIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE LAVADO POR ES ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE.

CDescripcion_____:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL ESPECILAISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 INGENIERO ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE, 1 ASISTENTE DE OBRAS DE ARTE, 1 INGENIERO ESPECIALISTA GEOLOGÍA, 2 CONDUCTORES.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 2 CAMIONETAS.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:
LAGUNA COCHAPAMPA: ACOPIO DE MATERIAL TRITURADO.

CDescripcion_____:

2 MO: 1 CAPATAZ, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1 OPERADOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, HERRAMIENTAS MANUALES, PLANTA CHANCADORA.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:
RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 0+000- KM11

CDescripcion_____:

3 MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO VIAL: LIMPIEZA DE CUNETAS, PASES DE AGUA, ALCANTARILLAS EN EL KM26+140 (KM26)

CDescripcion_____:
MO: 1 OFICIAL, 2 PEONES , 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-12-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-12-2021

Fotos: