BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	291	21-01-2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°291-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1069 (del supervisor), de fecha 11.01.2022, actualmente está en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°28.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0035, de fecha 21 enero 2022, la supervisión remite a la entidad, Opinión sobre Solicitud de Ampliación de plazo Parcial N°28, por 31 d.c, la supervisión declara procedente.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0040, de fecha 21 enero 2022, la supervisión remite al Alcalde Provincial de Pallasca, Subprefecto provincial de Pallasca, Subprefecto provincial de Huandoval, Teniente Gobernador de Huandoval, Ronda campesina de Huandoval, Junta de Regantes de Huandoval, Teniente Gobernador de Puca, Agente Municipal de Puca, la Cancelación de reunión con la población de Huandoval el día 23 de enero del presente por fuerza mayor, por incremento de contagios COVID.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización, del km 0+000 al km 36+100.
8)RECURSOS OFERTADOS:
Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Impacto Ambiental, especialista de Control de Calidad no se encuentran en obra, por problemas de salud, el especialista de Seguridad no se encuentra en obra solicito permiso por derecho de paternidad.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Mantenimiento vial en el km26+940-km27+300(km25-km28).
?Laguna Cochapampa: Trituración de material para base granular de la cantera Huachaspina..
?Pintado de progresivas en el km 24.
•Con CARTA N°034-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 21.01.2022, el contratista remite a la supervisión, Planos de Replanteo de Subdrenes.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0035, de fecha 21 enero 2022, la supervisión remite a la

entidad, Opinión sobre Solicitud de Ampliación de plazo Parcial N°28, por 31 d.c, la supervisión declara procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0040, de fecha 21 enero 2022, la supervisión remite al Alcalde Provincial de Pallasca, Subprefecto provincial de Pallasca, Subprefecto provincial de Huandoval, Teniente Gobernador de Huandoval, Ronda campesina de Huandoval, Junta de Regantes de Huandoval, Teniente Gobernador de Puca, Agente Municipal de Puca, la Cancelación de reunión con la población de Huandoval el día 23 de enero del presente por fuerza mayor, por incremento de contagios COVID.
• Con el OFICIO N°157-2022-MTC/20.9, de fecha 21 enero 2022, la entidad remite a la supervisión, Requerimiento de Información Complementaria para la Autorización, Previa al Pago, de la Prestación Adicional de Supervisión de Obra N° 02.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, para el acompañamiento al realizar los adicionales.
•Se recomienda a la entidad intervenir para la instalación de un puente provisional en el km 36+120 para conectar a las comunidades de Huandoval, Puca, Huacaschuque, Inaco, Pallasca y caseríos que a la fecha se encuentran incomunicados.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
21-01-2022	22-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	21-01-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: TRANSPORTE, LAVADO Y ACOPIO DEL MATERIAL TRITURADO PARA BASE GRANULAR DE LA CANTERA HUACHASPINA.
-LA DOSIFICACIÓN DE LAVADO ES POR CADA 15M3 DE AGREGADO (MATERIAL TRITURADO) SE ESTA USANDO 8M3 DE AGUA EN UN TIEMPO DE LAVADO DE 8 MINUTOS.

CDescripcion_____:

MO: 1 TÉCNICO DE RODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 5 OPERADORES.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 CISTERNAS, 2 VOLQUETES.

1

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 21-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TIPO MC UBICADO EN EL KM0+050 .

CDescripcion_____:

2 - SE APRECIO ALCANTARILLA TIPO MARCO CON ACEROS OXIDADOS A FALTA DE CUIDADO, SE RECOMIENDA QUE CUANDO. REINICIE LOS TRABAJOS DE OBRA CAMBIAR LOS ACEROS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 21-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TIPO MC UBICADO EN EL KM2+750.

CDescripcion_____:

3 - SE APRECIO ALCANTARILLA TIPO MARCO CON ACEROS OXIDADOS A FALTA DE CUIDADO, SE RECOMIENDA QUE CUANDO. REINICIE LOS TRABAJOS DE OBRA CAMBIAR LOS ACEROS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	21-01-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL KM26+940-KM27+300(KM25-KM28).

CDescripcion_____:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	21-01-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA "ICC"

CDescripcion_____:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, ASISTENTES DE SEGURIDAD, IMPACTO AMBIENTAL,PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
-SE APRECIA LAVAMANOS, BATERIA DE TACHOS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
21-01-2022

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fotos: