BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	001_OS N°403 - 2022	21-02-2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
					
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°001_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°1070 al Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha 14.02.2022, véase documento adjunto al SIGVIAL.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°28.
•Asiento N°1079, N°1080, 1082, 1083, 1100, 1106, 1114, 1117, 1125, 1128, véase documento adjunto al SIGVIAL.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Asiento N°1070, 1071,1072, 1073, 1074, 1094, 1095, 1098, 1101, 1104, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1115, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122, véase documento adjunto al SIGVIAL.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; se presenta Restricciones Sociales Relacionadas al DME 40; interferencia social de pase por Huandoval, pase del acceso al DME 40. De la Disponibilidad del DME 34 ubicada km49+920, pertenece al Adicional de obra N°4 que ha sido gestionada para uso del Tramo de Pallasca -Mollepata que cuenta con las autorizaciones ambientales y el adicional respectivo aprobado.
7)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización.
8)RECURSOS OFERTADOS:
Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El residente de obra no se encuentra ya que estaba con descanso medico por contagio de COVID-19.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales. El especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.
9)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial en el km 0
-Laguna Cochapampa: Acopio de material de la Cantera Huachaspina y de la Cantera Trujillo (Rio Tablachaca). -se aprecio toma de muestra de material triturado y lavado, para la base de la Cantera Huachaspina. Mantenimiento de Planta Trituradora.
-Riego para minimizar la polución en el km 0-km11+350, km13+840-km20.
-Levantamiento topográfico de alcantarilla en el km24 +040. Monumentación de hitos de control

de fallas geológicas (zonas inestables).
•Hoy 21.02.2022 se apreció a horas de la tarde la llegada de los especialistas de PACRI de PVN.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, para el acompañamiento al realizar los adicionales.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
23-02-2022	24-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	21-02-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA "ICC"

CDescripcion_____:

1 -SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL JEFE DE OFICINA TÉCNICA (ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS), ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE, ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, ASISTENTES DE TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN, ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL (EN CAMPO), ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ASISTENTES DE SEGURIDAD (EN CAMPO), ASISTENTES DE OFICINA TÉCNICA, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
21-02-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA "ICC"
-OFICINA ´TÉCNICA

CDescripcion_____:

-SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL JEFE DE OFICINA TÉCNICA (ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS), ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE, ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, ASISTENTES DE TOPOGRAFÍA, ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN, ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL (EN CAMPO), ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ASISTENTES DE SEGURIDAD (EN CAMPO), ASISTENTES DE OFICINA TÉCNICA, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
21-02-2022

Actividades:
OFICINA DE LA SUPERVISIÓN "HOB"

CDescripcion_____:
-SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL JEFE DE SUPERVISIÓN, PECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, AISTENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTO, ASISTENTE DEL JEFE SE SUPERVISIO, ADMINISTRADORA, SECRETARIA, CONSERGUE.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fotos: